



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Φαράχ Γιώργος

Δροσιά: 06 / 07 / 2023
Αρ. Πρωτ: - 21215 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας και της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Δροσιάς» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5008942)»

Σχετ:

1. Η με αρ. 10658/11-10-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.
2. Η υπ' αριθμ. 19895/24-08-2020 εργολαβική σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Δροσιάς»
3. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
4. Η υπ' αριθμ. 57/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 24/10/2022.
5. Η υπ' αριθμ. 147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
6. Η υπ' αριθμ. 16635/24-05-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής συμβατικής και αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
7. Το υπ' αριθμ. 7088/3-7-2023 έγγραφο του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Στις 24-8-2020 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 19895 Σύμβαση ποσού 2.050.568,12 € (Χωρίς ΦΠΑ) - 2.542.704,47 € με Φ.Π.Α. 24%

2. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν είκοσι οκτώ (28) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 24-12-2022.
3. Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στο άρθρο 10.2.3 της ΕΣΥ, έχει οριστεί αποκλειστική τμηματική προθεσμία δέκα οκτώ (18) μηνών, εντός της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να έχει εκτελέσει το 65% του οικονομικού αντικειμένου του έργου, ήτοι να έχει πιστοποιήσει εργασίες ποσού 1.652.757,91€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
4. Με την υπ' αριθμ. 57/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου, εγκρίθηκε παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 24/10/2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου.
5. Με την 147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, με ημερομηνία λήψης της απόφασης την 05/04/2022.
6. Την 21/10/2022, ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ως την 21/04/2023, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1.α. του Ν.4938/2022. Με την εν λόγω δήλωση η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε κατά έξι (6) μήνες, ως την 24/06/2023.
7. Την 23/05/2023 (αρ. πρωτ. 16635/24-05-2023) υποβλήθηκε αίτηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας και της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 24/12/2023 και 24/7/2023 αντίστοιχα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
8. Το υπ' αριθμ. 7088/3-7-2023 έγγραφο του ΥΜΕΠΠΙΕΡΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης
9. Το άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Επί της εν λόγω αίτησης του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου και της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας αυτού η Τεχνική Υπηρεσία έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:

1. Με την 57/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου, εγκρίθηκε παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι ως την 24/10/2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Από την ανωτέρω απόφαση, θεωρείται εύλογη και η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες για τους ίδιους λόγους, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
2. Επίσης, διάφορες άλλες καθυστερήσεις που έχουν προκύψει στην εξέλιξη του έργου και που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, όπως καθυστέρηση στην έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου, καθυστέρηση στην λήψη απόφασης από τον Υπουργό Μεταφορών για την αποδοχή της ένστασης του αναδόχου στην απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας για έκπτωσή του από την εργολαβία, καθώς και καθυστερήσεις που οφείλονται στις συνθήκες εκτέλεσης του έργου (εξαιρετικά βραχώδες έδαφος εκσκαφής, δυσμενείς καιρικές συνθήκες την χειμερινή περίοδο, αντικειμενικές δυσκολίες όπως ακαταλληλότητα προϊόντων για την επίχωση των σκαμμάτων, δίκτυα ΟΚΩ, κακή κατάσταση παλαιών ασφαλτικών κλπ. επιφέρουν την απαίτηση για πρόσθετη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και θεωρούνται εύλογες από την Δ/νουςα Υπηρεσία.
3. Τέλος, η από 21/10/2022, δήλωση του αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1.α. του Ν.4938/2022, επιφέρει παράταση στην αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες.

**Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου
να λάβει σχετική απόφαση:**

α) Για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, “με αναθεώρηση”, έως την 24/07/2024, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,

β) Για την ανάλογη παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του 65% του έργου, “με αναθεώρηση”, έως την 24/12/2023, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 κρίνοντας ότι είναι προς το συμφέρον του έργου και της απρόσκοπτης ολοκλήρωσής του.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (6) , (7) σχετικά έγγραφα

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών
Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

18/08/2023

Υπάλληλος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ