



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Αγ. Στέφανος: 8-12-2023  
Αρ. Πρωτ: 40298

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751)**

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ 15977/21-12-2016 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου (Β' Φάση 2014-2020)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", με κωδικό MIS 5003809 και συνολικό προϋπολογισμό 33.846.076,93 ευρώ, της οποίας το 4<sup>ο</sup> Υποέργο συνιστά η παρούσα σύμβαση,
2. Την υπ' αριθ. 108/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στη σύμπραξη εταιρειών μελετών «α. ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β. INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»,
3. Την αρ. Πρωτ. 8408/23-10-2017 προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013 για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
4. Ότι στις 15-11-2017 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 37515 Σύμβαση ποσού 184.733,58 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ (24%), συνολικής δαπάνης 229.069,64€.
5. Ότι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική προθεσμία της σύμβασης έληξε στις 15.11.2020.
6. Ότι με την υπ'αριθμ. 479/20 Απ. Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 έως την 31-12-2022

7. Ότι με την υπ'αριθμ. 30/23 Απ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 έως την 31-12-2023
8. Ότι με την υπ'αριθμ. 171/23 Απ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 2 έως την 28-2-2024
9. Ότι με την υπ'αριθμ. 38648/28-11-2023 αίτησή του ο ανάδοχος ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 30-4-2024, λόγω του γεγονότος ότι η Πράξη στην οποία ο Τ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες του περιλαμβάνει το υποέργο 2, το οποίο εκτελείται το τρέχον διάστημα με προθεσμία περαίωσης 28-2-2024, αλλά και ότι για την ολοκλήρωση της πράξης, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου δύο (2) επιπλέον μήνες.
10. Την υπ'αριθμ. 12640/30-11-2023 Προέγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης από το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 30-4-2024, κρίνοντας ότι η πέραν αυτής αιτούμενη παράταση θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου αναλόγως της πορείας υλοποίησης των υποέργων της πράξης.

### **Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 30-4-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.

Ο Αντιδήμαρχος  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών  
Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης

#### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η υπ'αριθμ. 38648/28-11-2023 αίτηση του αναδόχου
2. Το υπ'αριθμ. 12640/30-11-2023 έγγραφο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

#### Ε.Δ.

- ✓ 1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

