



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 29 -3-2024
Αρ. Πρωτ: 8164

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Η Ανάθεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3351/2020 (αρ. πρωτ. 37485/16-12-2020) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου. Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2% επί των τιμών του τιμολογίου.
2. Στις 21-12-2020 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 37974 Σύμβαση (20SYMV007893237) ποσού 19.614,09€ πλέον ΦΠΑ 4.707,38€, συνολικής δαπάνης 24.321,47€ του έργου του θέματος.
3. Με το υπ'αριθμ. 638/11-1-2021 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 434/19-1-2021 έγγραφο.
5. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 21-10-2021.
6. Με την υπ'αριθμ. 459/2021 ΑΟΕ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21-4-2022.
7. Με την υπ'αριθμ. 166/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (αρ. πρωτ. 16055/30-5-2022, 22SYMV010659442) του έργου ποσού 10.551,56€ (πλέον ΦΠΑ 24%) συνολικού ποσού 13.084,31€, καθώς απαιτήθηκε η επέκταση του νέου αγωγού κατά μήκος της Λ. Κρουονερίου για επιπλέον μήκος 90μ, ώσπου να βρεθεί ο υφιστάμενος αγωγός και να γίνει η σύνδεση του νέου με το υφιστάμενο δίκτυο προκειμένου να μπορέσει το κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού να καταστεί λειτουργικό.
8. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 11-8-2022 και εκδόθηκε από τη Δ/τρια Τ.Υ. η από 23-8-2022 Βεβαίωση Περαίωσης.
9. Με την υπ'αριθμ. 423/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ

10. Με την από 23-9-2022 Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού, διαπιστώθηκε η ορθότητα της υποβληθείσας Τελικής Επιμέτρησης του αναδόχου.
11. Με την με αρ. πρωτ. 29064/26-9-2022 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου
12. Η συνολική δαπάνη του έργου ήταν 32.694,42€ (πλέον ΦΠΑ 24% 7.846,66€), συνολικού ποσού 40.541,08€.
13. Με το υπ' αριθμ. 11431/6-6-2023 ορίστηκε η κ. Παπαθανασίου Μαρία, Πολ. Μηχανικός με β. Α', υπάλληλος του Δήμου Ωρωπού ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον κ. Λάτσα Σταμάτη, Ηλ/γο Μηχανικό με β. Α', υπάλληλος του Δήμου Ωρωπού
14. Με το υπ' αριθμ. 32608/5-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητήθηκε από το ΤΕΕ ο ορισμός δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους σύμφωνα με το άρθ. 172 παρ. 3 (β). Το ΤΕΕ δεν ανταποκρίθηκε στο ανωτέρω έγγραφο. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής.
15. Με την αριθ 42/24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ορίστηκε η επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου.
16. Η επιτροπή παραλαβής έκανε όπου μπορούσε έλεγχο στις αναλυτικές επιμετρήσεις, στα επιμετρητικά σχέδια και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, τα βρήκε καλώς και παρέλαβε τις ποσότητες που αναγράφονται στην αρχή του πρωτοκόλλου. Ακολουθως, αφού εξέτασε ποιοτικώς τις εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τους όρους της σύμβασης που διέπουν παρόμοια έργα και έλαβε υπόψη ότι το έργο διατηρείται σε άριστη κατάσταση παρέλαβε το έργο και ποιοτικά και συνέταξε το συνημμένο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.**».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 27-3-2024 πρωτόκολλο
Οριστικής παραλαβής

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών & Χωροταξίας

Ε.Δ.

1. Αρχείο Τ.Υ.
2. Φακ. Εισηγήσεων
3. Φακ. Έργου (Νίκα)

ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ