



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Δροσιά, 19 / 03 /2025
Αρ. Πρωτ.: - 11772 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:
“Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου”**

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρεία “ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε.” κατόπιν της υπ’ αριθμ. 39980/19-11-2018 σύμβασης ποσού 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή τοπικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Διονύσου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 22/05/2018 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία “ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με μέση έκπτωση 61,83%.

Με την υπ’ αριθμ. 345/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην “ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 61,83% και οικονομικό αντικείμενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.

Την 19/11/2018 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 19/11/2019.

Με την υπ’ αριθμ. 118/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

Με την υπ’ αριθμ. 301/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 19/11/2020 λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 (ανωτέρω βία).

Με την υπ’ αριθμ. 481/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Διονύσου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

Με την υπ’ αριθμ. 510/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε

παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 19/02/2021 λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 (ανωτέρω βία).

Με την υπ' αριθμ. 82/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 19/03/2021 λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 (ανωτέρω βία).

Με την υπ' αριθμ. 226/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Διονύσου εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου με συνολική δαπάνη ποσού 226.563,51 € (με ΦΠΑ 24%), μειωμένη κατά 2.136,75 € ή ποσοστό 0,93% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 19/03/2021 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 12666/08-04-2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Με την υπ' αριθμ. 16341/04-06-2021 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 178.292,81 € χωρίς ΦΠΑ ή 221.083,08 € με ΦΠΑ 24% και καλύφθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου.

Την 14/02/2025 υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 332/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Το από 14/02/2025 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων,
Υποδομών & Χωροταξίας

Αλέξανδρος Κουκάς

