



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Δροσιά, 01/07/2020
Αρ. Πρωτ: - 15315 -

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΘΕΜΑ:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν4623/19, σύμφωνα με την οποία ορίζονται: Α. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο το οποίο έχει αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, και σύμφωνα με την: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
3. Την με αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. ή 228.700,26 € με ΦΠΑ 24%, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες.
4. Την με αρ. πρωτ. 118/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου: “Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου”.
5. Την υπ’ αριθμ. 478/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες μέχρι 19/05/2020.

6. Την από 20/03/2020 (αρ. πρωτ. 8222/27-03-2020) αίτηση του αναδόχου για παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας.
7. Την από 10/04/2020 (αρ. πρωτ. 9140/15-04-2020) επιστολή του αναδόχου περί αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης λόγω COVID-19.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Την 19/11/2018 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/11/2019.

Αντικείμενο του έργου είναι τοπικές επεμβάσεις προκειμένου να διευθετηθεί η απορροή όμβριων υδάτων σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθμ. 478/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες μέχρι 19/05/2020

Την 20/03/2020 υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο με αρ. πρωτ. Δ. Διονύσου 8222/27-03-2020, με το οποίο ζητήθηκε να παραταθεί η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας, (επιδημία COVID-19) για το χρονικό διάστημα που θα ισχύουν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν από την κεντρική κυβέρνηση. Επίσης, την 10/04/2020 μας γνωστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ. Διονύσου 9140/15-04-2020 έγγραφο, η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης του αναδόχου λόγω COVID-19, χωρίς κάποια περαιτέρω ενημέρωση ως σήμερα, για επανέναρξη λειτουργίας.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως επίσης και την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες (οριακή προθεσμία), ήτοι έως την 19/11/2020, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του υπολοιπούμενου φυσικού αντικειμένου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά έξι (6) μήνες (οριακή προθεσμία), δηλαδή μέχρι την 19/11/2020, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 (ανωτέρα βία).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα με αρ. πρωτ. 8222/27-03-2020 και 9140/15-04-2020 έγγραφα του αναδόχου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
& Δημοτικών Έργων

Στέφανος Κριεμάδης
Πολιτικός Μηχανικός

