



ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Μουζάκη Σ

Δροσιά, 22/3/2023
Αρ. Πρωτ: -9837-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης:
«Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών» του Δήμου Διονύσου**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της παρ.3 αρθρ.184 του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του ίδιου νόμου (παρ. 3)
3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023, όπου για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών» έχει γραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7413.0046 ποσού 3.576,51€ με χρηματοδότηση ίδιοι Πόροι
4. Την με ΑΠ 12334/6-4-2021 σύμβαση της μελέτης του θέματος και το από 3-4-2021 χρονοδιάγραμμα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
5. Την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ περί παράτασης της μελέτης του θέματος για 3 μήνες μέχρι την 6/7/2022 λόγω καθυστερήσεων
6. Το με ΑΠ 22446/17-9-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων με θέμα: Αποστολή Γνώμης ΤΣΔΕΠΑ για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δίνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 86 ν 4412/2016
7. Το με ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου περί 3ης και τελικής παράδοσης της μελέτης

8. το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/7/2023

9. τα με ΑΠ 33818/13-10-2022 και 17263/8-6-2022 έγγραφα ΤΥ προς ΥΔΟΜ για θεώρηση ΡΓ και ΟΓ.

10. Το με ΑΠ 35764/17-11-2022 έγγραφο ΥΔΟΜ περί θεώρησης ΡΓ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την 81/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στον ανάδοχο. Η σχετική Σύμβαση Εργασιών υπογράφηκε στις 6/04/2021 ποσού 11.751,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 1η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/7/2022 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Με το με ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε το σύνολο μελέτης. Με την με αρ. 343/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 2η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/10/2022 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Με την με αρ. 479/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 3η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/1/2023 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Με την με αρ. 662/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 4η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/4/2023 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας ζητείται λόγω των καθυστερήσεων της θεώρησης στο σύνολο των ήδη υποβληθεισών τοπογραφικών διαγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών» (Σύμβαση 12334/6-04-2021), κατά τρεις μήνες (3), ήτοι μέχρι την 06/7/2023.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 17-3-2023 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ε.Δ

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/ση Τ.Υ
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Δροσιά, 09-3-2023

Μπέκα Αχέτα
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



