



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Αγ. Στέφανος: 13- 2-2023

Αρ. Πρωτ: 4518

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ 15977/21-12-2016 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου (Β' Φάση 2014-2020)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", με κωδικό MIS 5003809 και συνολικό προϋπολογισμό 33.846.076,93 ευρώ, της οποίας το 4^ο Υπόέργο συνιστά η παρούσα σύμβαση,
2. Την υπ' αριθ. 108/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στη σύμπραξη εταιρειών μελετών «α. ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β. INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»,
3. Την αρ. Πρωτ. 8408/23-10-2017 προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013 για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
4. Ότι στις 15-11-2017 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 37515 Σύμβαση ποσού 184.733,58 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ (24%), συνολικής δαπάνης 229.069,64€.
5. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ανερχόταν σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική προθεσμία της σύμβασης έληγε στις 15.11.2020.
6. Με την υπ'αριθμ. 479/20 Απόφ. Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά είκοσι πέντε (25) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την 31-12-2022
7. Με την υπ'αριθμ. 38321/7-12-2022 αίτησή του ο ανάδοχος ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως τις 31-7-2023, λόγω του γεγονότος ότι η Πράξη στην οποία ο Τ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες

του περιλαμβάνει τόσο το υποέργο 2, το οποίο εκτελείται το τρέχον διάστημα με προθεσμία περαίωσης 28-7-2023, όσο και το υποέργο 3, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης.

8. Την ημερομηνία λήξης της Πράξης, ήτοι 31-12-2023.
9. Την υπ' αριθμ. 922/28-1-2023 Προέγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης από το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου και προτείνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 31-12-2023, κρίνοντας ότι η πέραν αυτής αιτούμενη παράταση θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου αναλόγως της πορείας υλοποίησης των υποέργων της πράξης.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.

Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών
Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η υπ' αριθμ. 38321/7-12-2022 αίτηση του αναδόχου
2. Το υπ' αριθμ. 922/28-1-2023 έγγραφο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου