



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά

Δροσιά, 22/ 03 / 2024
Αρ. Πρωτ: - 7720 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄19-01-2023), περί «*Πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*» .
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 2487/12-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ) Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV, με επιμερισμό της χρηματοδότησης ως εξής: α) 600.000,00€ από τη ΣΑΕ0552017ΣΕ5500010 του ΠΔΕ του ΥΠ. Εσωτερικών και β) 400.000,00 € από ιδίους Πόρους του Δήμου Διονύσου.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 30168/15-09-2021 σύμβαση με τίτλο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
5. Την υπ' αριθμ. 689/2022 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου (αρ. πρωτ. 5062/18-02-2022) ΑΑΥ 402/15-02-2022, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 600.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022 , με Κ.Α.Ε. 61.7336.0001.
6. Την υπ' αριθμ. 688/2022 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου (αρ. πρωτ. 5061/18-02-2022) ΑΑΥ 403/15-02-2022, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 10.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022 , με Κ.Α.Ε. 15.7336.0006.
7. Την με αρ. 210/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
8. Το ότι η δημοπράτηση του έργου έγινε την 10^η/06/2022 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 23,21%
9. Την υπ' αρ. 457/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΒΡΚΩ93-Ω04) με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα: Λ. Σταμάτας 5, ΣΤΑΜΑΤΑ (ΑΦΜ 999826258) , με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 622.020,53 € και μέση έκπτωση Εμ:

23,21%, διότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και επιπλέον έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

10. Την υπ' αρ. πρωτ. 62801/08-11-2022 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο σύμβασης και της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου, Α/Α 44/2022 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δήμου Αμαρουσίου.
11. Την 28/03/2023 (αρ. πρωτ. 10532) υπεγράφη η σύμβαση του έργου για το ποσό των 771.305,46 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
12. Με τις υπ' αρ. πρωτ. 2904/01-02-2024 (ΑΑΥ 140/31-01-2024) και 2905/01-02-2024 (ΑΑΥ 139/31-01-2024) αποφάσεις δημάρχου εγκρίνονται οι δαπάνες και διαθέσεις πίστωσης ύψους 171.305,46 € και 600.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων των ΚΑΕ 15.7336.0006 και 61.7336.0001 αντίστοιχα για το οικ. Έτος 2024.
13. Το ότι ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι κάτωθι αθλητικές εγκαταστάσεις:

Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Άνοιξης
Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου της Δ.Ε. Διονύσου
Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου
Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Δροσιάς,
και αφορά εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων με σκοπό την έκδοση άδειας λειτουργίας.

14. Με το υπ' αρ. πρωτ. 7202/19-03-2024 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση του χρόνου περαίωσης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 28^η/08/2024, λόγω του ότι στα συγκεκριμένα γήπεδα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν τοπικά πρωταθλήματα τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Μαΐου, οπότε δεν θα μπορούν να εκτελεστούν εργασίες.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή του Διονύσου να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά πέντε (5) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στον προγραμματισμό τοπικών πρωταθλημάτων στις εγκαταστάσεις των γηπέδων, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 28η Αυγούστου 2024.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Η υπ' αρ. πρωτ. 7202/19-03-2024 αίτηση του αναδόχου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών και Χωροταξίας

Αλέξανδρος Κουκάς