



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2023  
της 31/01/23**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθ. Απόφασης 6/2023**

**ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «ΚΤΗΜΑ-ΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» του Δήμου Διονύσου.

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 2<sup>ης</sup>/31-01-2023 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **31η Ιανουαρίου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **03043-27/1/23** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα 40 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν 29 ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
7. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
9. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
11. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
12. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
2. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
3. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
6. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
9. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
10. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

14. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
16. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
17. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
19. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
20. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
21. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
22. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
23. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
24. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
25. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
28. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα, Πέππα Αγγελική, Μπάσης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Τσεβάς Χρήστος, Φώτος Βασίλειος & Στάικος Θεόδωρος, οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Οι Δ.Σ κ.κ. Λακαφώση Παναγιώτα, Κασιγιαννη Σοφία, Δημητριάδης Σταμάτιος & Αγγελάκη Διακείμε Σοφία προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Πρόεδρος της Δ.Ε Αγίου Στεφάνου κ Μπαμπανίκας Δημήτριος.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ύπαρξη ενός θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε από το σώμα να ψηφίσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του.

Το σώμα λαμβάνοντας υπ' όψη το Ν. 3852/2010, ομόφωνα ψήφισε το κατεπείγον του θέματος.

**Αριθ. Απόφασης: 6/2023**

➤ **ΘΕΜΑ ΕΗΔ:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» του Δήμου Διονύσου.

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών, Φωτάκη Ιωάννη, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών, Φωτάκης Ιωάννη, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος,

Λαμβάνοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
- II. Τις διατάξεις της παρ.3 αρθρ.184 του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του ίδιου νόμου
- III. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023, όπου για την εκπόνηση της μελέτης «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρουονερίου» έχει γραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7421.0002 ποσού 172.841,84€ με χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι και Πράσινο Ταμείο.
- IV. το ΑΠ 7950/26-3-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της μελέτης του θέματος και το από 26-4-2012 χρονοδιάγραμμα διάρκειας τριάντα πέντε (35) μηνών
- V. η ΑΠ 19654/12-6-2014 τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από τριάντα πέντε (35) σε σαράντα έξι (46) μήνες.
- VI. Το από 21-9-2017 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διάρκειας έως 26/1/2020
- VII. Το από 27-1-2020 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διάρκειας έως 26/1/2023

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με την 50/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ανατέθηκε η στο θέμα μελέτη στην παραπάνω αναφερόμενη Σύμπραξη γραφείων μελετών – μελετητών. Η σχετική Σύμβαση Εργασιών υπογράφηκε στις 26/03/2012 με προ εκτιμώμενη αμοιβή 986.689,00ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 23%, 1.213.627,47ΕΥΡΩ. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των εργασιών «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κοινότητας Κρουονερίου», η οποία θεσμοθετήθηκε με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κρουονερίου (ΦΕΚ 275 ΑΑΠ/4-7-2008), καθώς και η εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών Υδραυλική - Περιβαλλοντική - Γεωλογική. Η εκπόνηση των παρακάτω επιμέρους μελετών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη τα οποία εγκρίθηκαν με την Απόφαση 164/2009 του Κοινοτικού Συμβουλίου και ειδικά στο τεύχος Τεχνικού Αντικειμένου, καθώς και στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου που υποβλήθηκε στον Δήμο Διονύσου με το με αρ. πρωτ. 10626/24-04-2012 έγγραφό. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

**A.** Πολεοδομική μελέτη, που περιλαμβάνει την Ανάλυση-Προμελέτη (Α' στάδιο) και την Πρόταση-Οριστική μελέτη (Β' στάδιο).

**B.** Τοπογραφική μελέτη, που περιλαμβάνει την Κτηματογράφηση, την Υψομετρική μελέτη και το Γ' κεφάλαιο της μελέτης Πράξης Εφαρμογής (Γ' στάδιο).

**Γ.** Υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό των οριογραμμών των ρεμάτων

**Δ.** Γεωλογική μελέτη για την οικιστική καταλληλότητα της προς ένταξη περιοχής.

**Ε.** Περιβαλλοντική μελέτη για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον που έχουν τα ανωτέρω έργα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του μελετητικού αντικειμένου με βάση το άρθρο 3 της σύμβασης εργασιών καθορίστηκε στους 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 19606/12-06-2014 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου – Τμήμα Σχεδίου Πόλεως (Δ/ση Τ.Υ. – Τ.Σ.Π.), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της Μ.Π.Ε. (η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, όπως αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο), υποβλήθηκε

τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα με παράταση στους 46 μήνες ήτοι μέχρι 26-1-2016, με το με αριθ. πρωτ. 19654/12-06-2014 έγγραφο. Στις 18-12-2015 (αρ. πρωτ. ΔΗΜΟΥ 35767/18-12-2015), υποβλήθηκε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα με παράταση 24 μηνών, δηλαδή, συνολική παράταση στους 70 μήνες, το οποίο θεωρήθηκε τροποποιημένο στους 94 μήνες συνολικά, από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών στις 21-09-2017. Με το 195104/07-11-2017 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης έως 26/1/2020. Με την 103/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 26/1/2023.

## **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Στα πλαίσια της ως άνω σύμβασης έχουν:

- Συνταχθεί τα κτηματολογικά διαγράμματα – πίνακες έχουν ολοκληρωθεί οι τρεις αναρτήσεις των κτηματολογικών διαγραμμάτων και έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 23/08-07-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Έχει υποβληθεί το Α Στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης και έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 23/08-07-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- Έχουν υποβληθεί οι υποστηρικτικές Μελέτες και συγκεκριμένα η Υδραυλική Μελέτη για την οριοθέτηση- διεύθυνση ρεμάτων, η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Γεωλογική μελέτη. Οι περιβαλλοντικοί όροι των υδραυλικών έργων διεύθυνσης ρεμάτων εγκρίθηκαν με την Φ11/οικ:1150/6575/10-3-2015 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Έχει υποβληθεί το με ΑΠ 16296/7-6-2012 (ΑΠ Δασαρχείου 25442/1697/1-6-2012) έγγραφο του μελετητικού γραφείου προς το Δασαρχείο Πεντέλης για χορήγηση στοιχείων για τις δασικές εκτάσεις της μελέτης, το οποίο δεν απαντήθηκε

Με το με ΑΠ ΠΕΧΩ/65616/3687/10-8-2017 έγγραφο Αποκεντρωμένης Τμήμα Πολ. Σχ και Εφαρμογών στα πλαίσια της διαδικασίας καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων, έγινε υπενθύμιση διαφόρων εκκρεμοτήτων, μία εκ των οποίων ήταν η γνωμοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας ώστε να ενημερωθεί ο φάκελος ΑΕΠΟ με την γνωμοδότηση Δασαρχείου, σε εφαρμογή του με ΑΠ 144568/4102/2-8-16 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα "Αποδοχή της υπ' αριθμ. 125/2016 Γνωμοδοτήσεως του Γ Τμήματος Ν.Σ.Κ.". Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι "Οι αποφάσεις εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και υπαγωγής σε ΠΠΔ που εκδόθηκαν με το καθεστώς του νόμου 4014/2011 χωρίς γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής, επιβάλλεται να ανακαλούνται για λόγους νομιμότητας και δημοσίου συμφέροντος, ούτως ώστε να γνωμοδοτήσει αρμοδίως η δασική υπηρεσία και να ακολουθηθεί η διαδικασία της ενσωμάτωσης"

Με το ΑΠ 37638/5-11-2021 έγγραφο αποκεντρωμένης έγινε η αποστολή της απόφασης Δ/ντη Δασών Αν. Αττικής περί ανάρτησης των δασικών χαρτών. Ωστόσο, στους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω περιοχή εντός των ρεμάτων Κρυονερίου είχε εξαιρεθεί ως περιοχή υπό ένταξη σε πολεοδομική μελέτη.

Με το ΑΠ 47311/17-12-2019 έγγραφό μας προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Διευθυντή Δασών, ζητήθηκε εκ νέου η γνωμοδότηση και ο φάκελος χρεώθηκε εκ νέου στο κ. Μούγιο, Δασονομείο Αγ. Στεφάνου. Μετά από αλληπάλληλες συναντήσεις και παρά τις προφορικές δεσμεύσεις ότι θα γίνει φωτοερμηνεία των περιοχών για τον χαρακτηρισμό των περιοχών, σε τηλεφωνική επικοινωνία μας έγινε γνωστό ότι βάσει νομοθεσίας η γνωμοδότηση θα δοθεί μόνο έπειτα από έκδοση πράξης Δασαρχείου, η οποία δεν μπορεί να γίνει λόγω υποστελέχωσης προσωπικού

Με το ΑΠ 7808087/17-6-22 ΙΡΙΔΑ έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Τμήμα Πολεοδ Σχ. Και Εφαρμ. έγινε διαβίβαση του φακέλου της μελέτης οριοθέτησης υδατορεμάτων στο ΥΠΕΝ Δ/ση Τοπογραφικών Εφαρμογών με την σημείωση πως οι με ΑΠ Φ11/οικ1150/3-3-2015 ΑΕΠΟ εκδόθηκαν χωρίς γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας γνωμοδότησης της.

Με το με ΑΠ 126119/7-12-22 ΙΡΙΔΑ (ΑΠ 38447/8-12-22 δικό μας) έγγραφο αποκεντρωμένης μας διαβιβάστηκε το με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/62745/975/2-11-2022 έγγραφο Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών ΥΠΕΝ, όπου συμπληρωματικά κάποιων παρατηρήσεων ζητούνται τα κάτωθι:

- Να αποσαφηνιστεί με ειδική αναφορά στην Τεχνική Έκθεση η υδραυλική επάρκεια των αποδεκτών στα κατάντη των ρεμάτων Α και Γ
- Να τεκμηριωθεί η μη οριοθέτηση των ανάντη τμημάτων των υδατορεμάτων Β1, Β2, Β3, τα οποία βρίσκονται εντός ήδη πολεοδομημένης περιοχής (οικισμός Κρυονερίου)
- Να τεκμηριωθεί η μη οριοθέτηση του ενδιάμεσου τμήματος του υδατορέματος Γ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις προς πολεοδόμηση περιοχές και εκτός αυτών, αλλά σε άμεση γεινίαση με την ως άνω ήδη πολεοδομημένη περιοχή (οικισμός Κρυονερίου)

### **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μελετητικό αντικείμενο έχει υποβληθεί εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στο σύνολό του, ωστόσο προκύπτουν ζητήματα λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών (Δασαρχείο), αλλά και ενδεχόμενης ανάγκης συμπληρωματικών συμβάσεων και γι αυτό ζητείται παράταση της προθεσμίας. Μετά την επίλυση των ανωτέρω πάγιων προβλημάτων, θα ακολουθήσουν

1. οριοθέτηση οριογραμμών των ρεμάτων στην περιοχή της μελέτης και ανάρτηση του Β1 σταδίου
2. πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης

#### **Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κοινότητας Κρυονερίου» (Σύμβαση 7950/26-03-2012), κατά τριάντα έξι (36) μήνες, ήτοι μέχρι της 25/01/2026.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν. 3316/05.
- Τις διατάξεις της παρ.3 αρθρ.184 του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του ίδιου νόμου
- Το ΑΠ 7950/26-3-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της μελέτης του θέματος και το από 26-4-2012 χρονοδιάγραμμα διάρκειας τριάντα πέντε (35) μηνών.
- Την ΑΠ 19654/12-6-2014 τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από τριάντα πέντε (35) σε σαράντα έξι (46) μήνες.
- Το από 21-9-2017 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διάρκειας έως 26/1/2020
- Το από 27-1-2020 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διάρκειας έως 26/1/2023

- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Οι Δ.Σ. κ.κ. Παντελόγλου Τεύκρος & Πανάγος Παναγιώτης δήλωσαν λευκή ψήφο.

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κοινότητας Κρουονερίου» (Σύμβαση 7950/26-03-2012), κατά τριάντα έξι (36) μήνες, ήτοι μέχρι της 25/01/2026.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ  
ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.  
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ  
ΓΙΑΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ  
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

#### **Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών