



Ροϊκός
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
38321	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7-12-22	

Τεχ. Τεχν. Έργων
Νίκα φ

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 1570/GR.10-17

8-12-22

ΠΛΗΡ.: Α. Γρίβας

ΠΡΟΣ: **ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γρ. Λαμπράκη 19, 14572 Δροσιά

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». Αίτημα/συναίνεση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης.

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 15.11.2017 Σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) του θέματος, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική προθεσμία της σύμβασης έληγε στις 15.11.2020.

Με την υπ' αριθ. 479/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του Τ.Σ. έως τις 31.12.2022.

Στα Υποέργα της πράξης στην οποία ο Τ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες του, περιλαμβάνονται:

- Το Υποέργο 3 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». Καθόσον γνωρίζουμε το ως άνω Υποέργο θα υλοποιηθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και δεν μπορούν να προσδιοριστούν στην παρούσα φάση οι απαιτούμενες υπηρεσίες του Τ.Σ. στην υλοποίηση του.
- Το Υποέργο 2 «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ». Η κατασκευή του βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Υποέργου εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επτά (7) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης του Τ.Σ. βάσει της εγκεκριμένης παράτασης (31.12.2022).

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 που διέπει τη σύμβαση, αιτούμεθα/συναινούμε στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, άνευ υπαιτιότητάς μας, κατά επτά (7) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία της εγκεκριμένης παράτασης (31.12.2022), ήτοι μέχρι τις 31.7.2023.

Εν αναμονή της επόμενης επικοινωνίας μας, διατελούμε στη διάθεσή σας.

Εσωτ. διανομή:

Κ. Καλέργης, Α. Γρίβας,
Σ. Χυτήρογλου

Μετά τιμής
Ε.Ε.Ν.Ε.

Ανδρέας Γρίβας
Συντονιστής

