



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Μαρία Χρυσάφογεώργη  
τηλ.: 2132030613  
e-mail moira@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 3/8/2023  
Αριθ. Πρωτ :.....26.552

Εισήγηση προς  
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» περί δεύτερης χρονικής παράτασης – τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12894/05.05.2022 που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου

Έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρ, 65 παρ. 1 «*Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του*».
3. τον Ν. 5013/19-1-2023 (ΦΕΚ12Α): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις που με το άρθρ. 31 τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «*Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες [...] ζ. Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρ. 189 ν. 4412/2016*».
4. Την υπ' άρθρ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου"
5. Την υπ' αριθ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2023, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 15593/21-2-2023 (ΑΠ Δήμου 06195/22-2-2023) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ' αριθ. 106/2023 απόφαση Δ.Σ. που εγκρίνει τη γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης για χρονική παράταση της σύμβασης κατά 90 ημέρες.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 26103/31.07.2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας με επωνυμία OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. σύμφωνα με το οποίο ζητείται χρονική παράταση της υπ' αρ. 12894/05.05.2022 σύμβασης
8. Το από 01.08.2023 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» σύμφωνα με το οποίο :

«...Σήμερα στις 01 του μήνα Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής

υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της με αρ. πρωτ. 12894/05-05-2022 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.»
2. Την παρ.1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται κατά το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
3. Την υπ' αριθ. 235/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της επιτροπής.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12894/05-05-2022 σύμβαση πόσου 1.735,628€ συμπ/νου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E..
5. Την με αρ. πρωτ. 26103/31.07.2023 επιστολή της αναδόχου εταιρίας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. με την οποία αιτείται χρονική παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά 90 ημερολογιακές ημέρες για τους λόγους που επικαλείται και οι οποίοι κρίνονται βάσιμοι.

6. Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου.
7. Την παρ.1 περίπτωση ε' του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπου οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
8. Την παρ.1 περίπτωση γ' του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπου αναφέρει ότι το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από το αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

## **ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ**

Θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ' αριθ. Πρωτ. 12894/05-05-2022 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. κατά 90 ημερολογιακές ημέρες....»

### **Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (Α' 147) και ειδικότερα τα άρθρα:**

1. 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»

2. 216 όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 6 του άρ. 33 του ν. 4608/2019 Παρακολούθηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας «1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132».

3. 217 Διάρκεια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας «1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να



παρτείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

4. 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη παρ. 1 περ. ζ' «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:[...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου»

#### **Παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:**

1. Την έγκριση του από 01.08.2023 Πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
2. Την έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 12894/05.05.2022 (22SYMV010495999) συνολικής αξίας 1.735.628,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% με την εταιρεία OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. με ΑΦΜ 094497046 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, παρατείνοντας αυτήν χρονικά και μόνο κατά 3 (μήνες), και συγκεκριμένα ως κάτωθι:
  1. Την 05/11/2023 ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του συστήματος εν λειτουργία,
  2. Την 05/02/2024 ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου παροχής εκπαίδευσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.
  3. Την 05/11/2026 ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου επιβεβαίωσης της καλής λειτουργίας του συστήματος.

Ο Αντιδήμαρχος  
Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών Εφαρμογών  
και Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός

Συνημμένο : Αίτημα 2<sup>ος</sup> χρονικής παράτασης της εταιρείας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

3-8-2023

Υπαίτιος

Γιώργος Ι. Λιούτας

Προς: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1  
Τ.Κ. 14565 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Τηλ: 213 2140127  
Fax 213 2140121  
Email: [milonas@dionysos.gr](mailto:milonas@dionysos.gr)

Σύνολο σελίδων: 2

Υπόψιν: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμ. Προμηθειών  
Επιτροπή παραλαβής της σύμβασης Υπ. Αρ.πρωτ.12894/5.5.22

Αγία Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2023

Αρ.Πρωτ:25079/ΔΗΜΔΙΟΝ/230412

ΘΕΜΑ : “Αίτημα 2<sup>ης</sup> παράτασης της πράξης της με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος Τηλεέγχου/Τηλεχειρισμού και Μείωσης Διαρροών στα Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» (Αρ.πρωτ.12894/5.5.22)”

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Εταιρεία μας έχει υπογράψει την υπ'αρ.πρωτ.12894/5.5.22 Σύμβαση με την οποία της ανατέθηκε:

- (α) η προμήθεια εξοπλισμού τηλεέγχου/τηλεχειρισμού σε είκοσι έξι (26) τοπικούς σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), συστήματος μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό,
- (β) η προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου και εντοπισμού διαρροών (ΦΣΕ) και
- (γ) η προμήθεια Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ).

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να επισημάνουμε ότι στην μεταξύ μας ηλεκτρονική αλληλογραφία της 8<sup>ης</sup> Μαΐου και της 21<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023, σας ενημερώσαμε για τις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις εγκατάστασης υδραυλικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε οκτώ (8) εκ των είκοσι έξι (26) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου της πράξης και αιτηθήκαμε τον χρονικό προγραμματισμό των απαιτούμενων διακοπών υδροδότησης για την ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού στους συγκεκριμένους σταθμούς σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα. Σε απάντηση του σχετικού αιτήματός μας, μας ενημερώσατε με την με Αρ.

Πρωτ. 25943/27-7-2023 επιστολή σας, ότι ο Δήμος δε δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε διάρκειας διακοπή υδροδότησης έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023, καθώς ως τότε είναι απολύτως απαραίτητη η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης και για την εξασφάλιση επαρκούς παροχής πυρόσβεσης λόγω του δασικού χαρακτήρα της περιοχής του Δήμου Διονύσου και λόγω των ιδιαίτερων επικρατουσών κλιματικών συνθηκών. Το παραπάνω καθιστά μη εφικτή την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των συγκεκριμένων οκτώ (8) τοπικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) του συστήματος σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, αιτούμαστε την παράταση τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το αρ. 206 παρ. 1γ του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητά μας, ως κάτωθι:


- Την **05/11/2023** ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του συστήματος εν λειτουργία,
- Την **05/02/2024** ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου παροχής εκπαίδευσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.
- Την **05/02/2026** ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου επιβεβαίωσης της καλής λειτουργίας του συστήματος.

Το τροποποιημένο σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονοδιάγραμμα της Πράξης επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν αιτούμενη διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

για την Olympios Intelligent Technologies,



Ευστάθιος Τσελεπίδης

Πολιτικός Μηχανικός