

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ,
ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ»**

Κηφισιά, 17/07/2023
Αρ. Πρωτ.: 72153/A.317

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γρ. Λαμπράκη 19, 145 72 Δροσιά
τηλ. 213 2140124, fax 213 2140121


ΘΕΜΑ: «Αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου».

Κύριοι,

Κατόπιν των υπ'αρ. πρωτ. υπηρ. 34312/04.11.2022 και 2676/25.01.2023 διαδοχικών δηλώσεων επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου και δεδομένης της λήξης της προθεσμίας του, πέραν της οριακής, την 28.07.2023, με την παρούσα επιστολή μας ζητούμε την χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την 28.10.2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί αρμοδίως ΑΠΕ του έργου, προς εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που απαιτούνται, ώστε να καταστούν λειτουργικά τα μέχρι σήμερα κατασκευασθέντα έργα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με τιμή,


Μπομπής Σπυρίδων
Διευθυντής Έργου