



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 23η/2023
της 31/10/23**

Αριθ. Απόφασης 159/2023.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 122.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 23^{ης}/31-10-23 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ.34737/27-10-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν & των άρθρων 11 και 23 παρ. 1 του Ν.5043/2023 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν 23 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
8. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
9. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
10. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
12. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
13. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
14. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
18. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
20. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ
21. ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΕΡΙΦΙΛΗ
22. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
24. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
26. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
27. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
3. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑ-ΤΕΡΙΝΗ
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
7. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
9. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
12. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
14. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Λακαφώση Παναγιώτα, Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Αγα-θοκλέους-Ακριπίδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία & Φώτος Βασίλειος, οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Στη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Μαιχόσογλου Ψυχο-γυιού Αικατερίνη, Αρνής Σπυρίδων, Αλεξανδρής Δημήτριος & Πέππα Αγγελική.
- Στη συζήτηση του 5ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λουκάτος Παναγής.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Απόφασης: 159/23

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 122.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 7ου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, Κριεμάδη Στέφανο, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ.Κριεμάδης Στέφανοε, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. Πρωτ. 34224/24-10-23 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών που αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 'Καλλικράτης'»
3. Την υπ' αρ. 13/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού 129.032,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 160.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
4. Την υπ' αρ. 1663/2020 απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. 13102/10-06-2020) περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 158.720,00 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 64.7413.0001 Οικονομικού Έτους 2020.
5. Η υπ' αρ. 259/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων δημοπρασίας της μελέτης: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου».
6. Η υπ' αρ. πρωτ. 627151/17-10-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.-Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με Ανοικτή Διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 86 ν..4412/2016.
7. Η υπ' αρ. πρωτ. 91345/20.12.2019 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικού της Πράξης του Δήμου Διονύσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου», σύμφωνα με την οποία το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 158.720,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
8. Η με αρ. ΑΔΑΜ 20PROC006879431 20-06-17 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.
9. Το από 28/07/2020 Πρακτικό της επιτρ. διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκαν προσφορές.

10. Την με αρ. 405/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 Α του Ν.4412/2016, για την μελέτη: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά στοιχεία και τον προϋπολογισμό της με αρ. 13/2019 σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης ΤΥ, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης και συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

11. Την με αρ. πρωτ. 193/05-01-2021 Πρόσκληση Δημάρχου εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από τον άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

12. Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με έδρα την Τροίας 18, ταχ. κώδ.: 11257 ΑΘΗΝΑ, (ΑΦΜ: 095701940, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ), τηλ.: 210-8223083, e-mail: gk@al-fa.gr συμμετείχε στο διαγωνισμό, έγινε δεκτή και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 122.000,00 € και μ.ε Εμ: 5,45 %.

13. Την υπ' αρ. 91/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης της σύμβασης της μελέτης στην «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18781/08-06-2021 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος κατά την οποία η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης είναι 9 μήνες, ήτοι μέχρι την 08/03/2022.

15. Την υπ' αρ. 21/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 1ης παράτασης εκπόνησης της μελέτης κατά 4μήνες ήτοι μέχρι την 8η Ιουλίου 2022.

16. Την υπ' αρ. πρωτ. 15656/26-05-2022 αίτηση του αναδόχου, 2ης παράτασης του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 08/10/2022, λόγω του ότι προέκυψαν:

- καθυστερήσεις στις τελικές εγκρίσεις εξαιτίας αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (π.χ. 6ος πυροσβεστικός σταθμός κλπ),
- καθυστερήσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες για την συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για την τακτοποίηση των σχολείων (αρχείο ΚΤΥΠ, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού για συλλογή αεροφωτογραφιών κλπ),
- καθυστερήσεις σε συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων των σχολείων για την παροχή στοιχείων και εξουσιοδοτήσεων,
- καθυστερήσεις στις διαδικασίες γενικά λόγω της πανδημίας COVID-19.

17. Την υπ' αρ. 287/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 2ης παράτασης εκπόνησης της μελέτης κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2022.

18. Τις υπ' αρ. πρωτ. 39840/19-12-2022 και 34258/04-11-2022 αιτήσεις υποβολής 2ου και 1ου Λογαριασμού της μελέτης, που αφορούν τις τακτοποιήσεις και εκπόνηση φακέλων σχεδίων για όλα τα σχολεία και τις εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας για 11 σχολεία.

19. Την υπ' αρ. πρωτ. 30107/03-10-2022 αίτηση του αναδόχου, 3ης παράτασης του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος, λόγω καθυστερήσεων του ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας Δι.Π.Υ. Αθηνών.

20. Την υπ' αρ. 03/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 3ης παράτασης εκπόνησης της μελέτης κατά 6 μήνες ήτοι μέχρι την 8η Απριλίου 2023.

21. Την υπ' αρ. πρωτ. 8878/15-03-2023 αίτηση του αναδόχου, 4ης παράτασης του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2023, λόγω καθυστερήσεων του ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας Δι.Π.Υ. Αθηνών.

22. Την υπ' αρ. 42/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 4ης παράτασης εκπόνησης της μελέτης κατά 6 μήνες ήτοι μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2023.

23. Την υπ' αρ. πρωτ. 32340/04-10-2023 αίτηση του αναδόχου, 5ης παράτασης του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι την 8η Απριλίου 2024, λόγω καθυστερήσεων του ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας Δι.Π.Υ. Αθηνών

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**», κατά έξι (6) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην έγκριση των μελετών πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας Δι.Π.Υ. Αθηνών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 8η Απριλίου 2024.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 34224/24-10-23 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα σχετικά έγγραφα
2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι Δ.Σ. κκ Παντελόγλου Τεύκρο & Συνοδάκη Εριφίλη, δήλωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

- **Εγκρίνει** την 5ης παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**», κατά έξι (6) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην έγκριση των μελετών πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας Δι.Π.Υ. Αθηνών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 8η Απριλίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Κρητικός Αθανάσιος

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
 - Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
 - Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
-