



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη
Τηλέφωνο: 2132030644
email: makariadi@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 25 ΟΚΤ. 2023
Αριθ. Πρωτ: 34441

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου σχετικά με αίτημα παράτασης σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, η έγκριση τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση, ανήκει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με το υπ' αρ. 32906/10-10-2023 αίτημα και στα πλαίσια της υπ' αρ. 14611/5-5-2023 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ αρχικής διάρκειας έξι (6) μηνών που αφορά την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου» συνολικού ποσού €312.333,68, η εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ αιτείται την χρονική παράταση της ως άνω σύμβασης έως τις 4-1-2024 διότι για κάποια από τα υπό προμήθεια υλικά που εκκρεμούν να τοποθετηθούν δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια από την Διεύθυνση Δασών.

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου, η οποία έχει ορισθεί με την υπ' αριθμ. 160/2023 ΑΟΕ (9ΟΦΜΩ93-ΥΡΥ) η οποία γνωμοδότησε με το υπ' αριθμ. 34419/25-10-2023 έγγραφο ως κατωτέρω:

Κατόπιν της υπ' αρ. 160/2022 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου (για το οικονομικό έτος 2023), το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου) συνεδρίασε στις 25.10.2023 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023) της αναδόχου εταιρίας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Σχετικών με Είδη και Εργασίες Πρασίνου αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

- 1..κ. Βενιέρης Κωνσταντίνος
2. κ. Πάζιο Γεώργιο, και
3. κ. Μπερμπάντης Ιωάννης

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 14611/5.5.2023 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «*ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ*» με τον Δήμο Διονύσου υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως στις 5.11.2023, να παραδώσει το σύνολο της προμήθειας.
2. το με αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 4.1.2024 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας διότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα η σχετική άδεια από το Δασαρχείο Πάρνηθας για την για υλοποίηση περιπατητικού μονοπατιού στην Δ.Ε. Κρουονερίου,
3. την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”*
4. ότι το Δασαρχείο Πάρνηθας έχει απαντήσει αρνητικά από τις 5.10.2023 με έγγραφο του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Αρ. Πρωτ. Εισερχομένου 32482/5.10.2023) στην υλοποίηση περιπατητικού μονοπατιού πλάτους 2-3 μέτρων και μήκους 1,5χλμ. με το δρόμο προς το κοιμητήριο της Δ.Ε. Κρουονερίου. διότι εμπίπτει σε αναδασωτέα έκταση σύμφωνα με την με αρ. 1333757/29.10.21 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Α. (ΦΕΚ 916/Δ20-12-2021) χωρίς όμως να λάβει γνώση εγκαίρως η Επιτροπή για να ενημερώσει τον Ανάδοχο με αποτέλεσμα αυτός να προβεί σεΑίτημα Παράτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Διονύσου της σύμβασης με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 του Δήμου με την εταιρία *ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ* έως τις 4.1.2024 με πρόταση τοποθέτησης των προς προμήθεια υλικών σε παρακείμενη θέση που δεν επιτρέπει σε αναδασωτέα έκταση όπως ορίζει το άρθρο 14 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παρατήματος 1 του Διαγωνισμού με ΑΔΑ: 22PROC011916662 2022-12-28.

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να

αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης του χρόνου παράδοσης της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023 του Δήμου με την εταιρία «*ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ*» έως τις 4.1.2024.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 206
3. Την αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) Εγκυκλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14611/5-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012610055) Σύμβαση για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου συνολικού ποσού 312.333,68€ με την εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ
5. Το υπ' αρ. 32906/10-10-2023 αίτημα παράτασης σύμβασης της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ
6. Το αριθμ. Πρωτ. 34419/25-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με Είδη Πρασίνου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1. Το αριθμ. Πρωτ. 34419/25-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με Είδη και Εργασίες Πρασίνου.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. πρωτ. 14611/5-5-2023 Σύμβασης, με τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης και χωρίς αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας, έως τις 4-1-2024, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω Πρακτικό.
3. Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 14611/5-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012610055) Σύμβαση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

25 ΟΚΤ/2023

Υπάλληλος


ΑΙΚΑΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός

Συν.

- αρ. πρωτ.: 32906/10-10-2023 Αίτημα
- αρ. πρωτ.: 34419/25-10-2023 Πρακτικό





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Κ. Βενιέρης
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8004830
venieris@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 25.10.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 34419

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 4.1.2024.

Κατόπιν της υπ' αρ. 160/2022 ΑΟΕ, σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου (για το οικονομικό έτος 2023), το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών με Είδη και Εργασίες Πρασίνου) συνεδρίασε στις 25.10.2023 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023) της αναδόχου εταιρίας «*ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ*» του Διαγωνισμού «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ*».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Σχετικών με Είδη και Εργασίες Πρασίνου αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

- 1..κ. Βενιέρης Κωνσταντίνος
2. κ. Πάζιο Γεώργιο, και
3. κ. Μπερμπάντης Ιωάννης

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 14611/5.5.2023 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «*ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ*» με τον Δήμο Διονύσου υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως στις 5.11.2023, να παραδώσει το σύνολο της προμήθειας,
- το με αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 4.1.2024 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας διότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα η σχετική άδεια από το Δασαρχείο Πάρνηθας για την για υλοποίηση περιπατητικού μονοπατιού στην Δ.Ε. Κρουονερίου,
- την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”*
- ότι το Δασαρχείο Πάρνηθας έχει απαντήσει αρνητικά από τις 5.10.2023 με έγγραφο του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Αρ. Πρωτ. Εισερχομένου 32482/5.10.2023) στην υλοποίηση περιπατητικού μονοπατιού πλάτους 2-3 μέτρων και μήκους 1,5χλμ. με το δρόμο προς το κοιμητήριο της Δ.Ε. Κρουονερίου. διότι εμπίπτει σε αναδασωτέα έκταση σύμφωνα με την με αρ. 1333757/29.10.21 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Α. (ΦΕΚ 916/Δ20-12-2021) χωρίς όμως να λάβει γνώση εγκαίρως η Επιτροπή για να ενημερώσει τον Ανάδοχο με αποτέλεσμα αυτός να προβεί σε Αίτημα Παράτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Διονύσου της σύμβασης με αρ. πρωτ. 14809/8.5.2023 του Δήμου με την εταιρία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ έως τις 4.1.2024 με πρόταση τοποθέτησης των προς προμήθεια υλικών σε παρακείμενη θέση που δεν επιτρέπει σε αναδασωτέα έκταση όπως ορίζει το άρθρο 14 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παρατήματος 1 του Διαγωνισμού με ΑΔΑ: 22PROC011916662 2022-12-28.

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να

αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης του χρόνου παράδοσης της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023 του Δήμου με την εταιρία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» έως τις 4.1.2024.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης

Βένιερης Κωνσταντίνος	Πάζιος Γεώργιος	Μπερμπάντης Ιωάννης
-----------------------	-----------------	---------------------

Συνημμένα : Το με αρ. πρωτ. 32906/16.10.2023 αίτημα της εταιρείας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ».

Εσ. Διανομή

1. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/ση Περιβάλλοντος


2/4α
23/10/23
16-10-23
Φαράχ

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ

Από: <info@topiodomi.gr>

Ημερομηνία: 10/10/2023, 10:39 π.μ.

Προς: <proto@dionysos.gr>



Καλημέρα σας,

Συνημμένο αίτημα παράτασης της εταιρείας μας, ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ, για τη σύμβαση με τίτλο :
"Προμήθεια Και Τοποθέτηση Υλικών Για Την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Του Δήμου
Διονύσου".

Με εκτίμηση,

Γ. Προκηδών.
~~Δ/νση Τ.Υ~~
Ανελίχο
10.10.23

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ

Tel.2106017402, 2106017403

Fax.2106017404

email: info@topiodomi.gr

www.topiodomi.gr

— Συνημμένα: —

23.10.09_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ_v1.pdf

69,1 KB

10/10/2023

Προς : Δήμο Διονύσου

Θέμα : Αίτημα χρονικής παράτασης σύμβασης

Η εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ, υπέγραψε στις 05/05/2023 τη Σύμβαση με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ012610055 2023-05-05, με τίτλο "Προμήθεια Και Τοποθέτηση Υλικών Για Την Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Του Δήμου Διονύσου".

Λαμβάνοντας υπόψη

- Το άρθρο 3 της ως άνω σύμβασης, όπου ορίζει τη διάρκεια της σε έξι (6) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπου ορίζεται ότι «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χρονική παράταση της ως άνω σύμβασης έως 04/01/2024, διότι τα υπό προμήθεια υλικά που εκκρεμούν να τοποθετηθούν έως και σήμερα, είχαν προβλεφθεί κατά το στάδιο της μελέτης να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο που υπάγεται στην Διεύθυνση Δασών και έως και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η άδεια για την τοποθέτησή τους.

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.
ΚΑΤΑΓΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 561 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 153 43
Α.Π.Μ.: 099288065 Α.Ο.Υ. ΧΑΛΑΡΟΥ
Για την ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ
ΤΗΛ.: 210 6017402-3 FAX: 210 6017404

Τάτσης Κων/νος