



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Έργων

Πληροφορίες: Βουτσινά Στέλλα

Ταχ. Δ/ση: Γρηγ. Λαμπράκη 19

Τ.Κ.-Πόλη :14572 – Δροσιά

Δροσιά, 24 / 10 / 2023

Αρ. Πρωτ: - 34224-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 122.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 'Καλλικράτης'»
3. Την υπ' αρ. 13/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού 129.032,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 160.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
4. Την υπ' αρ. 1663/2020 απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. 13102/10-06-2020) περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 158.720,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 64.7413.0001 Οικονομικού Έτους 2020.
5. Η υπ' αρ. 259/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων δημοπρασίας της μελέτης: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου».
6. Η υπ' αρ. πρωτ. 627151/17-10-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με Ανοικτή Διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 86 ν.4412/2016.
7. Η υπ' αρ. πρωτ. 91345/20.12.2019 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικού της Πράξης του Δήμου Διονύσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου», σύμφωνα με την οποία το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 158.720,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
8. Η με αρ. ΑΔΑΜ 20PROC006879431 20-06-17 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.
9. Το από 28/07/2020 Πρακτικό της επιτρ. διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκαν προσφορές.
10. Την με αρ. 405/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 Α του Ν.4412/2016, για την μελέτη: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά στοιχεία και τον προϋπολογισμό της με αρ. 13/2019 σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης ΓΥ, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης και συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
11. Την με αρ. πρωτ. 193/05-01-2021 Πρόσκληση Δημάρχου εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από τον άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
12. Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με έδρα την Τροίας 18, ταχ. κώδ.: 11257 ΑΘΗΝΑ, (ΑΦΜ: 095701940, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ), τηλ.: 210-

8223083, e-mail: gk@al-fa.gr συμμετείχε στο διαγωνισμό, έγινε δεκτή και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 122.000,00 € και μ.ε Εμ: 5,45 %.

13. Την υπ' αρ. 91/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης της σύμβασης της μελέτης στην «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18781/08-06-2021 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος κατά την οποία η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης είναι 9 μήνες, ήτοι μέχρι την 08/03/2022.
15. Την υπ' αρ. 21/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 1^{ης} παράτασης εκπόνησης της μελέτης κατά 4μήνες ήτοι μέχρι την 8^η Ιουλίου 2022.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 15656/26-05-2022 αίτηση του αναδόχου, 2^{ης} παράτασης του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 08/10/2022, λόγω του ότι προέκυψαν:
 - καθυστερήσεις στις τελικές εγκρίσεις εξαιτίας αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (π.χ. 6^{ος} πυροσβεστικός σταθμός κλπ),
 - καθυστερήσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες για την συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για την τακτοποίηση των σχολείων (αρχείο ΚΤΥΠ, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού για συλλογή αεροφωτογραφιών κλπ),
 - καθυστερήσεις σε συνεννοήσεις με τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων των σχολείων για την παροχή στοιχείων και εξουσιοδοτήσεων,
 - καθυστερήσεις στις διαδικασίες γενικά λόγω της πανδημίας COVID-19.
17. Την υπ' αρ. 287/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 2^{ης} παράτασης εκπόνησης της μελέτης κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι την 8^η Οκτωβρίου 2022.
18. Τις υπ' αρ. πρωτ. 39840/19-12-2022 και 34258/04-11-2022 αιτήσεις υποβολής 2^{ου} και 1^{ου} Λογαριασμού της μελέτης, που αφορούν τις τακτοποιήσεις και εκπόνηση φακέλων σχεδίων για όλα τα σχολεία και τις εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας για 11 σχολεία.
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 30107/03-10-2022 αίτηση του αναδόχου, 3^{ης} παράτασης του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος, λόγω καθυστερήσεων του ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών.
20. Την υπ' αρ. 03/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 3^{ης} παράτασης εκπόνησης της μελέτης κατά 6 μήνες ήτοι μέχρι την 8^η Απριλίου 2023.
21. Την υπ' αρ. πρωτ. 8878/15-03-2023 αίτηση του αναδόχου, 4^{ης} παράτασης του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι την 8^η Οκτωβρίου 2023, λόγω καθυστερήσεων του ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών.
22. Την υπ' αρ. 42/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 4^{ης} παράτασης εκπόνησης της μελέτης κατά 6 μήνες ήτοι μέχρι την 8^η Οκτωβρίου 2023.
23. Την υπ' αρ. πρωτ. 32340/04-10-2023 αίτηση του αναδόχου, 5^{ης} παράτασης του χρόνου περάτωσης της μελέτης του θέματος κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι την 8^η Απριλίου 2024, λόγω καθυστερήσεων του ελέγχου των μελετών της πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά έξι (6) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην έγκριση των μελετών πυροπροστασίας από το ΣΤ' Γραφείο Πυρασφάλειας ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 8^η Απριλίου 2024.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Η υπ' αρ. πρωτ. 32340/04-10-2023 αίτηση του αναδόχου.

Ε.Δ.:

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/νση Τ.Υ.
3. Φ. Σχ. Φακέλου
4. Φ. Εισηγήσεων
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου



**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ**

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Προς
Δήμο Διονύσου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου,
Άγιος Στέφανος, Τ.Κ. 145 65
Υπ' όψιν: κας Στέλλας Βουτσινά
Τηλ: 213-2140130

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	
32340	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
4-10-23	

Αθήνα, 02/10/2023

Αρ. Πρωτ.: 1135/2023

ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 18781/08-06-2021 Σύμβασης με την οποία αναλάβαμε την εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Διονύσου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος – εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας και η υποβολή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την πλειοψηφία των σχολικών συγκροτημάτων.

Οι περισσότερες κατατεθειμένες μελέτες έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης των τελευταίων 2 μελετών, που αφορούν στο 2^ο Δημοτικό Κρυσονερίου και στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Σταμάτας, ώστε να προχωρήσουμε στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις των σχολικών μονάδων όπου λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης και κατά συνέπεια της κατάθεσης των μελετών πυροπροστασίας, ισχύουν τα εξής κατά περίπτωση:

1. Λύκειο Δροσιάς (Ζάννειο): Το ακίνητο εντός του οποίου στεγάζεται το Λύκειο Δροσιάς, είναι ιδιοκτησία του Ζαννείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας και Αγωγής Πειραιώς-Εκάλης. Κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία μαζί τους, στην οποία προτάχθηκε από εμάς ως ζητούμενο ο έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας του ακινήτου, υπήρξε άρνηση συνεργασίας.

2. 1^ο Νηπιαγωγείο Διονύσου: Οι αυθαιρεσίες του υπάγονται στην Κατηγορία 5 άρθρου 96 Ν. 4495/2017, επομένως δεν είναι εφικτό να ρυθμιστούν στην παρούσα χρονική περίοδο, καθώς η δυνατότητα ρύθμισης αυθαιρεσιών Κατηγορίας 5 προς ώρας είναι ανενεργή. Συν τοις άλλοις, είναι ασαφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου του 1^{ου} Νηπιαγωγείου Διονύσου.
3. 1^ο και 2^ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς: Υπάρχει δήλωση ρύθμισης αυθαιρεσιών (υπ' αρ. 10584327 Ν. 4495/2017) στην οποία έχει ρυθμιστεί ο Παιδικός Σταθμός Δροσιάς, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο.
4. ακίνητο με το 1^ο-2^ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς. Η δήλωση αυτή είχε ανατεθεί από το ΝΠΔΔ "Εστία" Διονύσου σε Ιδιώτες Μηχανικούς, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το αντικείμενο ρύθμισης αυθαιρεσιών το οποίο τους είχε ανατεθεί. Η δήλωση υπ' αρ. 10584327 Ν. 4495/2017, από το στάδιο της "Περαίωσης" στο οποίο βρίσκεται τώρα, κρίνεται δόκιμο τόσο από την πλευρά των Ιδιωτών Μηχανικών που είχαν αναλάβει τη ρύθμιση αυθαιρεσιών του Παιδικού Σταθμού Δροσιάς όσο και από την δική μας πλευρά, να μεταβεί σε στάδιο "Υπαγωγής", να περιέλθει σε Μηχανικό της δικής μας ομάδας και να ρυθμιστεί το ακίνητο στο οποίο βρίσκονται ο Παιδικός Σταθμός Δροσιάς και το 1^ο-2^ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς εν συνόλω. Επιπρόσθετα, για να βγει βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας στο συγκεκριμένο ακίνητο, πρέπει εκτός της νέας Οριστικής Υπαγωγής της δήλωσης Ν. 4495/2017, να εκδοθεί Ε.Ε.Δ.Μ.Κ., καθότι στην είσοδο του Παιδικού Σταθμού βρίσκεται ξύλινο προστέγασμα με κεραμίδια, το οποίο συνιστά κατασκευή μεταγενέστερη της 28/07/2011.
5. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης: Υπάρχει δήλωση ρύθμισης αυθαιρεσιών (υπ' αρ. 10686295 Ν. 4495/2017) στην οποία έχει ρυθμιστεί ο Παιδικός Σταθμός Ροδόπολης, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο ακίνητο με το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης. Η δήλωση αυτή είχε ανατεθεί από το ΝΠΔΔ "Εστία" Διονύσου σε Ιδιώτες Μηχανικούς (Σ.Σ. είναι οι ίδιοι Μηχανικοί που έχουν ρυθμίσει τον προαναφερθέντα Παιδικό Σταθμό Δροσιάς), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το αντικείμενο ρύθμισης αυθαιρεσιών το οποίο τους είχε ανατεθεί. Η δήλωση υπ' αρ. 10686295 Ν. 4495/2017, από το στάδιο της "Περαίωσης" στο οποίο βρίσκεται τώρα, κρίνεται δόκιμο τόσο από την πλευρά των Ιδιωτών Μηχανικών που είχαν αναλάβει τη ρύθμιση αυθαιρεσιών του Παιδικού Σταθμού Δροσιάς όσο και της εταιρίας μας, να μεταβεί

Τροίας 18, Τ.Κ. 112 57 • ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (+30)210-8214982, 8223083 • Fax: (+30) 210-8238604 • e-mail: info@al-fa.gr
σε στάδιο "Υπαγωγής", να περιέλθει σε Μηχανικό της ομάδας μας και να ρυθμιστεί το ακίνητο στο οποίο βρίσκονται ο Παιδικός Σταθμός Ροδόπολης και το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης εν συνόλω. Με τη νέα Οριστική Υπαγωγή της δήλωσης Ν. 4495/2017, μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Όσον αφορά τις ήδη εκπονημένες μελέτες πυροπροστασίας για το 1^ο και 2^ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς και το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης, αυτές θα κατατεθούν αμέσως μετά την οριστική υπαγωγή των ανωτέρω σχολείων στον νόμο 4495 και την έκδοση βεβαίωσης πολεοδομικής νομιμότητάς τους.

Επισυνάπτεται συγκεντρωτικός πίνακας για το σύνολο των σχολικών κτιρίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αιτούμαστε παράταση (6) μηνών για την ολοκλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία

Με εκτίμηση,

Για την ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΡΟΙΑΣ 18, Τ.Κ. 112 57
ΑΦΜ: 095020113
ΤΗΛ: 210-8223083 ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
Νόμιμος Εκπαιδευτικός

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

A/A

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΙΣΣΗΣ

1ο Νηπιαγωγείο Ανθισσης	A/A 12953695 N. 4495/2017	A/A 12953695 N. 4495/2017	✓	A/A 594934 - Εγκρίθηκε	✓
2ο Νηπιαγωγείο Ανθισσης	A/A 12953556 N. 4495/2017	A/A 12953556 N. 4495/2017	✓	Εγκριρισμένη Μελέτη	✓
Γενικό Λύκειο Ανθισσης	A/A 11535933 N. 4495/2017	A/A 11535933 N. 4495/2017	✓	Δημοτικό - A/A 570653 - Εγκρίθηκε Γυμνάσιο - A/A 601187 - Εγκρίθηκε Γυμνάσιο (2 Αίθουσες) - A/A 704114 - Εγκρίθηκε	✓

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου	A/A 12972114 N. 4495/2017	A/A 12972114 N. 4495/2017	✓	A/A 715192 - Εγκρίθηκε	✓
2ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου	A/A 12991117 N. 4495/2017	A/A 12991117 N. 4495/2017	✓	A/A 723422 2ο Δημοτικό - Σε έλεγχο A/A 715223 1ο Νηπιαγωγείο - Εγκρίθηκε	✓
1ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου	A/A 12975312 N. 4495/2017	A/A 12975312 N. 4495/2017	✓	Εγκριρισμένη Μελέτη	✓
2ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου	A/A 13005814 N. 4495/2017	A/A 13005814 N. 4495/2017	✓	A/A 623207 - Εγκρίθηκε	✓
3ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου	A/A 12972071 N. 4495/2017	A/A 12972071 N. 4495/2017	✓	A/A 719353 - Εγκρίθηκε	✓

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου	A/A 13013260 N. 4495/2017	A/A 13013260 N. 4495/2017	✓	A/A 617566 - Εγκρίθηκε	✓
2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου	A/A 12969309 N. 4495/2017	A/A 12969309 N. 4495/2017	✓	Εγκριρισμένη Μελέτη	✓
4ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου (3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου)	A/A 10566581 N. 4495/2017	A/A 12961482 N. 4495/2017	✓	Εξουσιοδότηση - Δήλωση Ανάθεσης από Θέλυση ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	X
Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Στεφάνου	A/A 11535954 N. 4495/2017	A/A 11535954 N. 4495/2017	✓	Κυρίως κτήριο - A/A 693409 - Εγκρίθηκε 2 Αίθουσες - A/A 693517 - Εγκρίθηκε	✓
1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου	A/A 2311238 N. 4178/2013	A/A 2311238 N. 4178/2013	✓	1ο Νηπ. - A/A 703844 - Εγκρίθηκε 2ο-3ο-4ο Νηπ. - A/A 703858 - Εγκρίθηκε	✓
2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου					
3ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου					
4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου					

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Δημοτικά σχολεία Δροσιάς	A/A 12976510 N. 4495/2017	A/A 12976510 N. 4495/2017	✓	A/A 620169- Εγκρίθηκε	✓
Γυμνάσιο Δροσιάς	A/A 11535956 N. 4495/2017	A/A 11535956 N. 4495/2017	✓	A/A 693247- Εγκρίθηκε	✓
1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς	Ανάθεση από Εστία Διονύσου σε άλλο Μηχανικό (Σε εκπεμπήτητα). Αναμονή ενεργειών τους προκειμένου να μας δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ	Ανάθεση από Εστία Διονύσου σε άλλο Μηχανικό - πρόθεση από τον άλλο Μηχανικό και ΑΛΚΩΝ, να μεταβεί η καρτέλα της ρύθμισης στην ΑΛΚΩΝ. Απαιτείται και ΕΞΔΜΚ για έκδοση βεβαίωσης πολεοδομικής νομιμότητας. Μπορεί να προχωρήσει.	X	Έχει εκπονηθεί πλήρης μελέτη πυροπροστασίας από την εταιρεία μας. Αναμονή ολοκλήρωσης τακτοποίησης για κατάθεση	X
2ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς					

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου	A/A 12962348 N. 4495/2017	A/A 12962348 N. 4495/2017	✓	A/A 646852- Εγκρίθηκε	✓
Γυμνάσιο-Λύκειο Διονύσου	A/A 12957447 N. 4495/2017	A/A 12957447 N. 4495/2017	✓	A/A 705441- Εγκρίθηκε	✓
2ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου	A/A 13006854 N. 4495/2017	A/A 13006854 N. 4495/2017	✓	A/A 711228- Εγκρίθηκε	✓
2ο Νηπιαγωγείο Διονύσου					

ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας	A/A 12969031 N. 4495/2017	A/A 12969031 N. 4495/2017	✓	A/A 667562 - Σε έλεγχο	✓
Νηπιαγωγείο Σταμάτας	A/A 13013953 N. 4495/2018	A/A 13013953 N. 4495/2018	✓	Εγκριρισμένη μελέτη	✓
ΕΠΑ.Λ. Διονύσου (Καργάκου)					
3ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου (Καργάκου)					

Ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΩΠΟΛΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Ροδόπολης	A/A 12972060 N. 4495/2017	A/A 12972060 N. 4495/2017	✓	A/A 646926- Εγκρίθηκε	✓
Νηπιαγωγείο Ροδόπολης	Ανάθεση από Εστία Διονύσου σε άλλο Μηχανικό (Σε εκπεμπήτητα). Αναμονή ενεργειών τους προκειμένου να μας δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ	Ανάθεση από Εστία Διονύσου σε άλλο Μηχανικό - πρόθεση από τον άλλο Μηχανικό και ΑΛΚΩΝ, να μεταβεί η καρτέλα της ρύθμισης στην ΑΛΚΩΝ. Μπορεί να προχωρήσει.	X	Έχει εκπονηθεί πλήρης μελέτη πυροπροστασίας. Αναμονή ολοκλήρωσης τακτοποίησης για κατάθεση	X

