

ΤΕΜΑΡ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 11, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ, Τ.Κ. 12351
ΤΗΛ : 210 5695410, EMAIL: info@temar.gr

| | |
|--------------|--|
| ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. | |
| 32295 | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 3-10-23 | |

Ζωφια Δελτιν-Σελου
 5-10-23
 Ζωφια
 6-10-23

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ : Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ"

Παρακαλώ όπως μας εγκρίνεται 9μηνη παράταση χρόνου περαίωσης των εργασιών κατασκευής του έργου: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ", ήτοι έως 09/07/2024, για τους εξής λόγους :

A) Ενεργειακή κρίση.

Λόγω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία με συνέπεια την διατήρηση της αστάθειας στον ενεργειακό τομέα, έχουν δημιουργηθεί σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των απαιτούμενων οικοδομικών υλικών που η ενσωμάτωση τους κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον το εν λόγω πρόβλημα καθίσταται εντονότερο στα είδη της ομάδας: "Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων" καθώς στην πλειονότητα τους είναι εισαγόμενα από τρίτες χώρες, με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης έως και έξι (6) μήνες.

B) Καιρικές συνθήκες.

Κατά την διάρκεια του φετινού καλοκαιριού (Ιούνιος – Ιούλιος 2023) παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες (άνω των 40°C) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το οποίο οδήγησε σε Κυβερνητική απόφαση για αναστολή των οικοδομικών εργασιών τις θερμές ώρες της ημέρας, προς αποφυγή της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Γ) Σύνταξη 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω έργου και μετά την επιμέτρηση των συμβατικών εργασιών του, όπως διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ, διαπιστώθηκε ότι για την ολοκλήρωση και την άρτια κατασκευή του έργου απαιτείται να αυξομειωθούν οι ποσότητες των εγκεκριμένων εργασιών, καθώς και να προστεθούν κάποιες νέες εργασίες.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αγ. Βαρβάρα, 3 /10 /2023
 Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

ΤΕΜΑΡ Ο.Ε.
 Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 11 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
 Τ.Κ. 123 51 - ΤΗΛ: 210 5695410
 ΑΦΜ: 801318048 ΦΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ



Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS MARKOS
 Ημερομηνία: 2023.10.03 11:34:02 EEST

Δ. Μάρκος
 Πολ. Μηχανικός