



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
& ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αγ Στέφανος : 11 - 06 - 2025

Αρ.πρωτ : 20867

Ταχ. Δ/ση: Κοιμ.Θεοτόκου 26-28
Άγιος Στέφανος .
Ταχ. Κώδικας: 14569
Πληροφορίες : Καμακάρη Στέλλα
Τηλέφωνο:210-8141700
E-mail: estia@dionysos.gr

Εισήγηση : Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ : ΈΓΚΡΙΣΗ 3^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΗ/ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΝΟ 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ” ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 5.766,00€

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών & Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Διονύσου θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής :

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 2.) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- 3.) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
- 4.) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 5.) Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
- 6.) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
- 7.) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36 Α) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία."
- 8.) Τις διατάξεις του Ν.5056/2023 ΦΕΚ(Α)163/6.10.2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.» όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
- 9.) Την 04/2024 Μελέτη που συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου
- 10.) Το υπ΄ αριθ.πρωτ.19252/ 27-06-2024 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015013405)

- 11.) Την υπ' αριθ. **736/2024** (ΑΔΑΜ: 24REQ015238308 και ΑΔΑ: 92ΠΒΩ93-ΣΩ8) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση ποσού 5.766,00€ στον Κ.Α. 15.6142.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
- 12.) Την υπ' αριθ. 24747/2647/28-08-2024 (ΑΔΑ:ΨΝΤ5Ω93-Φ4Ν) απόφαση της Δημάρχου Διονύσου
- 13.) την υπ' αριθ. 26288/10-09-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς (ΑΔΑΜ: 24PROC015404448)
- 14.) Την προσφορά του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ- Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός - ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 35, ΚΥΨΕΛΗ- ΑΘΗΝΑ-ΑΦΜ: 114852419 -ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-Τ.Κ.11364
- 15.) Την υπ' αριθμόν 3355/30632/ 18-10-2024 (ΑΔΑΜ:24AWRD015622333- ΑΔΑ:9ΤΠΨΩ93-Δ2Ζ) απόφαση ανάθεσης της Δημάρχου Διονύσου.
- 16.) Την 30734/21-10-2024 (24SYMV015635958) Σύμβαση Αξίας: 5.766,00€ με τον ανάδοχο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ- Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός - ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 35, ΚΥΨΕΛΗ- ΑΘΗΝΑ-ΑΦΜ: 114852419 για την παροχή της υπηρεσίας ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΗ/ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ Νο 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ” διάρκειας τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της
- 17.) Την υπ' αριθμ. 33424/12-11-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου περάτωσης κατά (6) μήνες ,ήτοι μέχρι 21/05/2025 της υπηρεσίας καθώς κατά τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σταθμών παρατηρήθηκαν κάποιες φθορές οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν για την ασφαλή λειτουργία των σταθμών σύμφωνα με τις επισημάνσεις-υποδείξεις του αναδόχου , καθώς επίσης απαιτούνται και από τον ΔΕΔΔΗΕ διάφορες ενέργειες για την επαύξηση του ρεύματος-τον διαχωρισμό παροχής στον Π.Σ. Ροδόπολης και κατόπιν την έκδοση των πιστοποιητικών τους.
- 18.) Την υπ' αριθ.464/19-11-2024 (ΑΔΑ:6Ξ0ΦΩ93-Η6Α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 1^{ΗΞ} παράτασης για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας κατά (6) μήνες ήτοι μέχρι 21/05/2025
- 19.) Την υπ' αριθ.πρωτ.16459/06-05-2025 αίτηση του αναδόχου ,2^{ης} παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά (6) μήνες ήτοι μέχρι 21/11/2025, λόγω καθυστερήσεων επισκευής των βλαβών που παρατηρήθηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά.
- 20.) Την υπ' αριθ.202/15-05-2025 (ΑΔΑ:6Ξ91Ω93-Ζ75) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 2^{ΗΞ} παράτασης για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας κατά ένα (1) μήνα ήτοι μέχρι 21/06/2025 - αντί έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 21/11/2025 που αναφέρονταν στην εισήγηση
- 21.) Το 16/05/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής & Τρίτης Ηλικίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την πραγματοποίηση ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών & αποκατάσταση των φθορών .
- 22.) Το ατελέσφορο μέχρι σήμερα εκτέλεσης της σύμβασης. Συγκεκριμένα δεν έχουν εκκινήσει ακόμη οι παραπάνω εργασίες που απαιτούνται για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας **ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΗ/ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ Νο 4 ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ”**, κατά πέντε (5) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν οι φθορές που παρατηρήθηκαν και να ολοκληρωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ όλες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την επαύξηση ρεύματος και τον διαχωρισμό παροχής στον Π.Σ. Ροδόπολης και κατόπιν ο ανάδοχος να προβεί στην έκδοση των πιστοποιητικών και ολοκλήρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η **21/11/2025**.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ