



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά, 13/11/2020
Αρ. Πρωτ: - 28572 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αριθμ. 99/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
3. Ότι την 29/05/2018 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 61,83% και οικονομικό αντικείμενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Την υπ' αριθμ. 345/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου στην εταιρεία "ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε." με μέση έκπτωση 61,83% και οικονομικό αντικείμενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. ή 228.700,26 € με ΦΠΑ 24%, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες.
6. Την 118/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, η συνολική δαπάνη του οποίου ήταν σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.
7. Τις υπ' αριθμ. 478/2019 και 301/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με τις οποίες εγκρίθηκαν παρατάσεις στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 19/11/2020.
8. Το αντικείμενο του έργου που είναι οι τοπικές επεμβάσεις προκειμένου να διευθετηθεί η απορροή ομβρίων υδάτων σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου.
9. Ότι ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:

Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές απαιτήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.

Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η χρήση των επί ελασσον δαπανών γίνεται μέσα στην ίδια ομάδα και δεν γίνεται μεταφορά των επί ελασσον δαπανών της μιας ομάδας σε άλλη.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό των απολογιστικών δαπανών, το ποσό τυγχόν αναθεωρήσεων και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 228.700,26 € και είναι σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 228.700,26 € σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
& Δημοτικών Έργων

Στέφανος Κριεμάδης
Πολιτικός Μηχανικός