



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2132030623
FAX: 2132030630
email: milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 25 /01/2023
Αριθ. Πρωτ: 2684

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων σχετικά με Αίτημα Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Σύμφωνα, με την περιπτ. (στ.) της παρ. 1 του άρθρου 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, τροποποιήθηκε η παρ. 1, σε αντικατάσταση παρ. 2, με προσθήκη στη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και η αιτιολογημένη έγκριση τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία ανήκει πλέον στο Δημοτικό συμβούλιο. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση της.

Με το υπ' αρ. 40539/23-12-2022 αίτημα και στα πλαίσια της υπ' αρ. 2772/3-3-2022 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε. που αφορά την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) με παράλληλη συντήρηση / επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Πρωτ.: 33518/31.10.2022 και ισχύει, η εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε. αιτείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού που περιγράφεται στη σύμβαση ενενήντα (90) ημέρες, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των οχημάτων.

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων, η οποία έχει ορισθεί με την υπ' αριθμ. 172/2022 ΑΟΕ (ΨΠ66Ω93-ΠΑΩ) η οποία γνωμοδότησε ως κατωτέρω:

«Κατόπιν της υπ' αρ. 172/2022 ΑΟΕ σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, το γνωμοδοτικό όργανο συνεδρίασε στις 27.12.2022 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 40539/23.12.2022) της αναδόχου εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων Έργου αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Λιούτα Εμμανουήλ, και
3. κ. Ρούσσο Νικόλαο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον Δήμο Διονύσου με την οποία υποχρεούται εντός των πρώτων έξι (6) μηνών, ήτοι 3.9.2022, από την υπογραφή της Σύμβασης να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού,
 - ΌΧΗΜΑ Α1: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 22m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 2642K 6x4,
 - ΌΧΗΜΑ Α2: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ΌΧΗΜΑ Α3: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ με γερανό τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ΌΧΗΜΑ Α4: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσσας 16m³ με πλήση κάδων τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - ΌΧΗΜΑ Α5: Ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 55m³ τύπου HAS 60,
 - ΌΧΗΜΑ Β1: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K,
 - ΌΧΗΜΑ Β2: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn με γερανό και αρπάγη τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K,
 - ΌΧΗΜΑ Β3: Υδροφόρο όχημα 14m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 2642K 6x4,
 - ΌΧΗΜΑ Γ1: Φορτηγό (αναρροφητικό) σάρωθρο 6m³ τύπου LF 230 FA Road Sweeper διαξονικό 4x2 μικτού φορτίου 16tn,
 - ΌΧΗΜΑ Γ2: Φορτηγό Καλαθόφορο 18m τύπου FUSO CANTER 6S15.
- την 430/2022 ΑΟΕ του Δήμου Διονύσου με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/03.3.2022 έως τις 31.12.2022,
- το με αρ. πρωτ. 40539/23.12.2022 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση 90 ημερών έως και την 31.03.2023 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των εργοστασίων λόγω της πανδημίας COVID -19, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων και στις παραδόσεις προϊόντων παγκοσμίως.
Η Ανάδοχος εταιρία επισυνάπτει επιστολές επικοινωνίας των εταιρειών (προμηθευτών της) MERCEDES-BENZ Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕΕ, OH Elektronik AB, Parker Hannifin GES.M.B.H. (Ελληνικό Υποκατάστημα) και ΑΡΣΙΣ Ε.Π.Ε. στις οποίες αναφέρεται η καθυστέρηση στην παραγωγή των ανωτέρω οχημάτων και εξαρτημάτων τα οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθούν έως τις 31.03.2023.

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού των Ομάδων Α και Β της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 από την την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 31.03.2023.

και προτείνει προς σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να:

αποφασίσει την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού των Ομάδων Α και Β της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 από την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 31.03.2023.»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ' σε συδιασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 206
3. Την αριθ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) Εγκυκλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2772/3-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010143955 2022-03-03) Σύμβαση για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) με παράλληλη συντήρηση / επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών.
5. Το υπ' αρ. 40539/23-12-2022 Αίτημα της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε.
6. Την αριθμ. πρωτ. 40774/27-12-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 40774/27-12-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων.

2. Την τροποποίηση του άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβασης, με τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης και χωρίς αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας, του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού από την εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως τις 31.03.2023, καθώς η σχετική μετάθεση της ημερομηνία παράδοσης οφείλεται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, και όχι σε υπαιτιότητα της Αναδόχου.

Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. πρωτ. 2772/3-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010143955 2022-03-03) Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Πρωτ.:33518/31.10.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011510075 2022-10-31)

Η παρούσα τροποποίηση δεν υπόκειται σε προ συμβατικό έλεγχο.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

Ιωάννης Τσουδερός

Σχετ.

- αρ.πρωτ.: 40774/2022
- αρ.πρωτ.: 33518/2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8004830
paradopoulos@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 27.12.2022
Αριθμ. Πρωτ.: 40774

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31.3.2023.

Κατόπιν της υπ' αρ. 172/2022 ΑΟΕ σχετικά με τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, το γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων) συνεδρίασε στις 27.12.2022 προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για το αίτημα παράτασης (αρ. πρωτ. 40539/23.12.2022) της αναδόχου εταιρίας «*ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» του Διαγωνισμού «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ*».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Μηχανημάτων και Οχημάτων αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του Δήμου:

1. κ. Παπαδόπουλο Απόστολο,
2. κ. Λιούτα Εμμανουήλ, και
3. κ. Ρούσσο Νικόλαο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

7. την με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 Σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία «*ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» με τον Δήμο Διονύσου με την οποία υποχρεούται εντός των πρώτων έξι (6) μηνών, ήτοι 3.9.2022, από την υπογραφή της Σύμβασης να παραδώσει το σύνολο του παρακάτω εξοπλισμού,
 - a. ΟΧΗΜΑ Α1: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσας 22m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 2642K 6x4,
 - b. ΟΧΗΜΑ Α2: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσας 16m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - c. ΟΧΗΜΑ Α3: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσας 16m³ με γερανό τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - d. ΟΧΗΜΑ Α4: Απορριματοφόρο Φορτηγό Πρέσας 16m³ με πλύση κάδων τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K 4x2,
 - e. ΟΧΗΜΑ Α5: Ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 55m³ τύπου HAS 60,
 - f. ΟΧΗΜΑ Β1: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K,
 - g. ΟΧΗΜΑ Β2: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn με γερανό και αρπάγη τύπου MERCEDES BENZ AROCS 1830K,
 - h. ΟΧΗΜΑ Β3: Υδροφόρο όχημα 14m³ τύπου MERCEDES BENZ AROCS 2642K 6x4,
 - i. ΟΧΗΜΑ Γ1: Φορτηγό (αναρροφητικό) σάρωθρο 6m³ τύπου LF 230 FA Road Sweeper διαξονικό 4x2 μικτού φορτίου 16tn, και
 - j. ΟΧΗΜΑ Γ2: Φορτηγό Καλαθοφόρο 18m τύπου FUSO CANTER 6S15,

- 8.** την 430/2022 ΑΟΕ του Δήμου Διονύσου με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/03.3.2022 έως τις 31.12.2022,
- 9.** το με αρ. πρωτ. 40539/23.12.2022 αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρίας για χρονική παράταση έως και την 31.03.2023 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής των εργοστασίων λόγω της πανδημίας COVID -19, της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων και στις παραδόσεις προϊόντων παγκοσμίως. Σχετικά, η Ανάδοχος εταιρία επισυνάπτει επιστολές επικοινωνίας των εταιριών (προμηθευτών της) MERCEDES-BENZ Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕΕ, OH Elektronik AB, Parker Hannifin GES.M.B.H. (Ελληνικό Υποκατάστημα) και ΑΡΣΙΣ Ε.Π.Ε. στις οποίες αναφέρεται η καθυστέρηση στην παραγωγή των ανωτέρω οχημάτων και εξαρτημάτων τα οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθούν έως τις 31.03.2023,
- 10.** την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021, σύμφωνα με την οποία: *“Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”*
- 11.** το με αρ. Πρωτ. 2040/13.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: *«Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19»*,

η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού των Ομάδων Α και Β της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 του Δήμου με την εταιρία *«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* έως τις 31.03.2023

και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να

αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης του εξοπλισμού των Ομάδων Α και Β της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 2772/3.3.2022 του Δήμου με την εταιρία *«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* έως τις 31.03.2023.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Παπαδόπουλος Απόστολος | Λιούτας Εμμανουήλ | Ρούσσος Νικόλαος |
|------------------------|-------------------|------------------|

Συνημμένα : Το με αρ. πρωτ. 40539/23.12.2022 αίτημα της εταιρίας *«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*.

Εσ. Διανομή

Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών
Δ/ση Περιβάλλοντος

ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟ