



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12η/2023  
της 23/05/23**

**Αριθ. Απόφασης 66/2023.**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Αρ. Πρωτ: 14394/23)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **12<sup>ης</sup>/23-05-23** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **23η Μαΐου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. **16192/19-5-23** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **41** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **26** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
6. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
8. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
10. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
11. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
13. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
14. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
15. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
18. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
23. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
5. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
8. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
10. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑ-ΜΠΗΣ).
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
12. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
13. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
14. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
15. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

• Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστη στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Παπαβασιλείου Χρήστος Αγαθοκλέους-Ακριτιδη Αγγέλα, Μπάσης Αναστάσιος, Φώτος Βασίλειος & Σταΐκος Θεόδωρος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

• Οι Δ.Σ κ.κ. Πέππα Αγγελική, Κατσιγιαννη Σοφία, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία, Λουκάτος Παναγής, Τσούκας Παναγιώτης & Φέρμελη Λυδία προσήλθαν στη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης.

- Οι Δ.Σ κ.κ. Παντελόγλου Τεύκρος Λαζαρίδης Χαράλαμπος & Δημητριάδης Σταμάτιος προσήλθαν στη συζήτηση του 2ου θέματος.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

### Αριθ. Απόφασης: 66/23

➤ **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Αρ. Πρωτ: 14394/23)

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 3<sup>ου</sup> θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης, Κριεμάδη Στέφανο, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κριεμάδης έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος με αριθμ. πρωτ. 14394/3-5-23

1. **ΣΧΕΤ:**
2. Η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
3. Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
4. Η με αρ. 353/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβασης εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην Εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
5. Η υπ' αριθμ. 690/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
6. Το υπ' αριθμ. 37970/9-11-2021 Συμφωνητικό της Συμφωνίας-πλαίσιο
7. Η υπ' αριθμ. 954/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
8. Η υπ' αριθμ. 7594/11-3-2022 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση
9. Η υπ' αριθμ. ε-Ι 39513/21-02-2022 εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ
10. Το υπ' αριθμ. Υ/127721/03-03-2022 έγγραφο ΤΜΕΔΕ ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
11. Η υπ' αριθμ. 628/22 ΑΟΕ έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης του έργου του θέματος

### Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- ◆ Στις 11-3-2022 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 7594 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση ποσού 2.016.129,03€ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 2.500.000,00€ του έργου του θέματος.
- ◆ Με το υπ' αριθμ. 8452/18-3-2022 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
- ◆ Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 8492/30-1-2022 έγγραφο.
- ◆ Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 11-9-2022.
- ◆ Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ' αριθμ. 1-5 πιστοποιήσεις του έργου ποσού 1.968.638,04€ με ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 63,40% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και έχουν συντηρηθεί 116.500μ<sup>2</sup> οδοστρωμάτων (ασφαλτικά, εκ σκυροδέματος, σταμπωτό δάπεδο, κλπ) που αντιστοιχούν περίπου στο 70% του Φ.Α. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης).

### **ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το έργο έχει σκοπό να καλύψει τις κατά περίπτωση συνεχώς παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου Διονύσου σε ότι αφορά τις συντηρήσεις των οδοστρωμάτων του μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής (δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων, αντικαταστάσεις, επισκευές δικτύου ύδρευσης, δίκτυα ΟΚΩ, κλπ) αλλά και τη διάνοιξη-κατασκευή νέων οδών, σε διάφορα σημεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Επίσης, σκοπός του έργου είναι η άρση επικινδυνότητας, η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των οδοστρωμάτων σε οδικούς άξονες και η επισκευή επικίνδυνων σημείων που θα

υποδειχθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Δηλαδή θα γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις σε σημεία και οδούς όπου έχουν ήδη διαπιστωθεί προβλήματα και επικινδυνότητα αλλά και θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης -με το ίδιο αντικείμενο του έργου (ασφαλτικά οδοστρώματα)- στα επικίνδυνα σημεία που θα προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οχημάτων και των πολιτών και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο της μελέτης. Οι επεμβάσεις θα γίνονται σε οδούς που έχει καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε όποιες οδούς κρίνει απαραίτητο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εκ του συνόλου των καταγεγραμμένων αναγκών θα αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον επείγουσες αποκαταστάσεις, με κριτήριο την κυκλοφοριακή ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση των 1<sup>ου</sup> έως και 5<sup>ου</sup> λογαριασμού προκειμένου να συμπεριλάβει:

1. Τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και με ακριβέστερες προμετρήσεις, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιαστικά το αρχικώς προβλεπόμενο αντικείμενο.
2. Την διαφορά της τιμής της Ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/ΦΕΚ4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109) και την εγκύκλιο 414733/28-12-2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
3. Τη δαπάνη που προκύπτει από τα 1 & 2 ΠΚΤΜΝΕ του έργου, η οποία καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και:

- ◆ Δεν προέρχονται από τη διαφοροποίηση της μελέτης, των συμβατικών σχεδίων, της ποιότητας του έργου ή της μορφής αυτού.
- ◆ Η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Από τα απρόβλεπτα καλύπτονται και αυξήσεις της δαπάνης των ομάδων εργασιών.
- ◆ Όσον αφορά την επί πλέον δαπάνη προέρχεται αποκλειστικά από την διαφορά τιμής ασφάλτου η οποία πληρώνεται σαν απολογιστική δαπάνη σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα ΚΥΑ καθώς και από την αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Επίσης, ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει την εκτέλεση πέντε (5) νέων εργασιών που αφορούν στην 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη και η εκτέλεση των οποίων κατέστη αναγκαία για να καλύψει την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. **Η δαπάνη τους καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων σύμφωνα το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016.** Οι νέες αυτές εργασίες περιλαμβάνονται στο **2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., στον οποίο προβλέπονται ποσότητες για αυτές και είναι οι ακόλουθες:

- ◆ Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρηνών ανοιχτών εκσκαφών, φορτίου λειτουργίας 400-500 KN και μήκους αγκυρώσεως  $\leq 20m$
- ◆ Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
- ◆ Σιδηρά κιγκλιδώματα
- ◆ Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1
- ◆ Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,60 m

Οι πιο πάνω τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, εφαρμόστηκε δε η έκπτωση κάθε ομάδας της εργολαβίας στις νέες τιμές μονάδος εργασιών .

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ περιλαμβανομένου και του 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

- Η αύξηση που προκαλείται είναι αποκλειστικά για να συμπεριλάβει την διαφορά τιμής της Ασφάλτου και είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/φεκ 4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109), την εγκύκλιο 414733/28-12-2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.
- Δεν προκύπτουν επί έλασσον δαπάνες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό **3.105.057,03€** και παρουσιάζει **ΑΥΞΗΣΗ** έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, ενώ βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ. Η αύξηση οφείλεται στην διαφορά τιμής της Ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/φεκ 4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109) στην αύξηση των απολογιστικών εργασιών, καθώς και στην αύξηση της Δαπάνης Αναθεώρησης.

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών και του 1<sup>ου</sup> & 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων κατά 253.517,21€ ενώ υπολείπεται ποσό 121,47€ Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

### **Μετά τα παραπάνω καλείται η το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
- Η με αρ. 353/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην Εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
- Την υπ' αριθμ. 690/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Το υπ' αριθμ. 37970/9-11-2021 Συμφωνητικό της Συμφωνίας-πλαίσιο
- Την υπ' αριθμ. 954/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Την υπ' αριθμ. 7594/11-3-2022 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση
- Η υπ' αριθμ. e-1 39513/21-02-2022 εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ
- Το υπ' αριθμ. Υ/127721/03-03-2022 έγγραφο ΤΜΕΔΕ ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
- Την υπ' αριθμ. 628/22 ΑΟΕ έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης του έργου του θέματος
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ****Με ψήφους 22 Υπέρ, 2 Κατά**

Οι Δ.Σ. κ.κ Πανάγος Παναγιώτης & Παντελόγλου Τεύκρος καταψήφισαν την εισήγηση, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ  
ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.  
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ  
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
  - Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
  - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
  - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
-