



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: <sup>22</sup> - 11 - 2023

Αρ. Πρωτ: 37859

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 2<sup>ης</sup> Εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο:**  
**«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

Σχετ:

1. Το άρθρο 65, παρ. 5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
2. Η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των ποσοτήτων του παρόντος ΑΠΕ, έχει σκοπό την επείγουσα εκτέλεση των εργασιών λόγω της φύσης αυτών και της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού των χειμερινών μηνών.
3. Η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
4. Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
5. Η με αρ. 353/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβασης εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην Εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
6. Η υπ' αριθμ. 690/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
7. Το υπ' αριθμ. 37970/9-11-2021 Συμφωνητικό της Συμφωνίας-πλαίσιο
8. Η υπ' αριθμ. 954/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
9. Η υπ' αριθμ. 7594/11-3-2022 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση
10. Την υπ' αριθμ. 18331/9-6-2023 2<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση
11. Η υπ' αριθμ. e-1 79216/06-06-2023 εγγονητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ

## **Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 9-6-2023 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 18331 2<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση ποσού 2.016.129,03€ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 2.500.000,00€ του έργου του θέματος.
2. Με το υπ'αριθμ. 18735/13-6-2023 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
3. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 19157/15-6-2023 έγγραφο.
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 15-12-2024.
5. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχει υπογραφεί η υπ'αριθμ. 1 πιστοποίηση του έργου ποσού 179.958,97€ με ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 7,20% του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης και έχουν συντηρηθεί 25.100μ<sup>2</sup> οδοστρωμάτων (ασφαλτικά, εκ σκυροδέματος, σταμπωτό δάπεδο, κλπ) που αντιστοιχούν στο 16,2% του Φ.Α. της 2<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης).

### **ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το έργο έχει σκοπό να καλύψει τις κατά περίπτωση συνεχώς παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου Διονύσου σε ότι αφορά τις συντηρήσεις των οδοστρωμάτων του μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής (δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων, αντικαταστάσεις, επισκευές δικτύου ύδρευσης, δίκτυα ΟΚΩ, κλπ) αλλά και τη διάνοιξη-κατασκευή νέων οδών, σε διάφορα σημεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Επίσης, σκοπός του έργου είναι η άρση επικινδυνότητας, η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των οδοστρωμάτων σε οδικούς άξονες και η επισκευή επικίνδυνων σημείων που θα υποδειχθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Δηλαδή θα γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις σε σημεία και οδούς όπου έχουν ήδη διαπιστωθεί προβλήματα και επικινδυνότητα αλλά και θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης - με το ίδιο αντικείμενο του έργου (ασφαλτικά οδοστρώματα)- στα επικίνδυνα σημεία που θα προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οχημάτων και των πολιτών και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο της μελέτης. Οι επεμβάσεις θα γίνονται σε οδούς που έχει καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε όποιες οδούς κρίνει απαραίτητο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εκ του συνόλου των καταγεγραμμένων αναγκών θα αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον επείγουσες αποκαταστάσεις, με κριτήριο την κυκλοφοριακή ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού προκειμένου να συμπεριλάβει:

1. Τις εργασίες της 2<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και με ακριβέστερες προμετρήσεις, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιωδώς το αρχικώς προβλεπόμενο αντικείμενο.
2. Τη δαπάνη που προκύπτει από το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου, η οποία καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη προβλέπτων της μελέτης του έργου.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και:

- Δεν προέρχονται από τη διαφοροποίηση της μελέτης, των συμβατικών σχεδίων, της ποιότητας του έργου ή της μορφής αυτού.
- Η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Από τα απρόβλεπτα καλύπτονται και αυξήσεις της δαπάνης των ομάδων εργασιών.
- Όσον αφορά την επί πλέον δαπάνη προέρχεται αποκλειστικά από την διαφορά τιμής ασφάλτου η οποία πληρώνεται σαν απολογιστική δαπάνη σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα ΚΥΑ καθώς και από την αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Επίσης, ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας (1) νέας εργασίας που αφορά στην 2<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση, η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στη μελέτη και η εκτέλεση της οποίας κατέστη αναγκαία για να καλύψει την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. **Η δαπάνη της καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων** σύμφωνα το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. Η νέα αυτή εργασία περιλαμβάνεται στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., στον οποίο προβλέπονται ποσότητες για αυτή και είναι η ακόλουθη:

❖ Σιδηρά κτιγλιδώματα

Η πιο πάνω τιμή συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, εφαρμόστηκε δε η έκπτωση κάθε ομάδας της εργολαβίας στις νέες τιμές μονάδος εργασιών.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ περιλαμβανομένου και του 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκύπτουν επί έλασσον δαπάνες, για μεταφορά σε άλλη ομάδα

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 1.970.488,92€ και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων κατά 126.965,52€ ενώ υπολείπεται ποσό 122.466,94€.

**Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 2<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Συνημμένα

1. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ.
2. Η Απολογιστική Έκθεση
3. Το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών &  
Ενεργειακής Αναβάθμισης

22-11-23  
Υπάλληλος



ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

