



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: <sup>92</sup> - 11 - 2023  
Αρ. Πρωτ: 37799

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

Σχετ:

1. Το άρθρο 65, παρ. 5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
2. Το γεγονός ότι για το έργο έχει εκδοθεί η Βεβαίωσης περαίωσης και εκκρεμεί η έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης με την τακτοποίηση των ποσοτήτων του παρόντος ΑΠΕ, οι οποίες λόγω της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού και της φύσης τους, είχαν επείγων χαρακτήρα.
3. Η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
4. Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
5. Η με αρ. 353/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβασης εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην Εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
6. Η υπ' αριθμ. 690/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
7. Το υπ' αριθμ. 37970/9-11-2021 Συμφωνητικό της Συμφωνίας-πλαίσιο
8. Η υπ' αριθμ. 954/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
9. Η υπ' αριθμ. 7594/11-3-2022 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση
10. Η υπ' αριθμ. e-1 39513/21-02-2022 εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ
11. Το υπ' αριθμ. Υ/127721/03-03-2022 έγγραφο ΤΜΕΔΕ ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
12. Η υπ' αριθμ. 628/22 ΑΟΕ έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης του έργου του θέματος
13. Η υπ' αριθμ. 66/23 ΑΔΣ έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης του έργου του θέματος

## **Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 11-3-2022 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 7594 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση ποσού 2.016.129,03€ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 2.500.000,00€ του έργου του θέματος.
2. Με το υπ'αριθμ. 8452/18-3-2022 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
3. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 8492/30-1-2022 έγγραφο.
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 11-9-2022.
5. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 11-9-2023, ενώ υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση αυτού.
6. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1-6 πιστοποιήσεις του έργου ποσού 2.788.048,99€ με ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 89,80% του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης και έχουν συντηρηθεί 177.400μ<sup>2</sup> οδοστρωμάτων (ασφαλτικά, εκ σκυροδέματος, σταμπωτό δάπεδο, κλπ) που αντιστοιχούν στο 100% του Φ.Α. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης).

### **ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το έργο έχει σκοπό να καλύψει τις κατά περίπτωση συνεχώς παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου Διονύσου σε ότι αφορά τις συντηρήσεις των οδοστρωμάτων του μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής (δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων, αντικαταστάσεις, επισκευές δικτύου ύδρευσης, δίκτυα ΟΚΩ, κλπ) αλλά και τη διάνοιξη-κατασκευή νέων οδών, σε διάφορα σημεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Επίσης, σκοπός του έργου είναι η άρση επικινδυνότητας, η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των οδοστρωμάτων σε οδικούς άξονες και η επισκευή επικίνδυνων σημείων που θα υποδειχθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Δηλαδή θα γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις σε σημεία και οδούς όπου έχουν ήδη διαπιστωθεί προβλήματα και επικινδυνότητα αλλά και θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης - με το ίδιο αντικείμενο του έργου (ασφαλτικά οδοστρώματα)- στα επικίνδυνα σημεία που θα προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οχημάτων και των πολιτών και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο της μελέτης. Οι επεμβάσεις θα γίνονται σε οδούς που έχει καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε όποιες οδούς κρίνει απαραίτητο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εκ του συνόλου των καταγεγραμμένων αναγκών αντιμετωπίστηκαν κατά προτεραιότητα οι πλέον επείγουσες αποκαταστάσεις, με κριτήριο την κυκλοφοριακή ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 3<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση των 1<sup>ου</sup> έως και 6<sup>ου</sup> λογαριασμού προκειμένου να συμπεριλάβει:

1. Τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις κατόπιν της Βεβαίωσης Περαίωσης, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιαδώς το αρχικώς προβλεπόμενο αντικείμενο.
2. Την διαφορά της τιμής της Ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/ΦΕΚ4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109) και την εγκύκλιο 414733/28-12-2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

3. Τη δαπάνη που προκύπτει από τα 1 - 3 ΠΚΤΜΝΕ του έργου, η οποία καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και:

- Δεν προέρχονται από τη διαφοροποίηση της μελέτης, των συμβατικών σχεδίων, της ποιότητας του έργου ή της μορφής αυτού.
- Η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Από τα απρόβλεπτα καλύπτονται και αυξήσεις της δαπάνης των ομάδων εργασιών.
- Όσον αφορά την επί πλέον δαπάνη προέρχεται αποκλειστικά από την διαφορά τιμής ασφάλτου η οποία πληρώνεται σαν απολογιστική δαπάνη σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα ΚΥΑ καθώς και από την αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Επίσης, ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας (1) νέας εργασίας που αφορά στην 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση, η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στη μελέτη και η εκτέλεση της οποίας κατέστη αναγκαία για να καλύψει την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. **Η δαπάνη της καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων** σύμφωνα το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. Η νέα αυτή εργασία περιλαμβάνεται στο 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., στον οποίο προβλέπονται ποσότητες για αυτή και είναι η ακόλουθη:

- ❖ Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοικτών εκσκαφών, φέρουσας ικανότητας 440kN με ράβδους Φ32 B500C

Η πιο πάνω τιμή συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, εφαρμόστηκε δε η έκπτωση κάθε ομάδας της εργολαβίας στις νέες τιμές μονάδος εργασιών .

Με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ περιλαμβανομένου και του 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Η αύξηση που προκαλείται είναι αποκλειστικά για να συμπεριλάβει την διαφορά τιμής της Ασφάλτου και είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/φεκ 4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109), την εγκύκλιο 414733/28-12-2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.
- Δεν προκύπτουν επί έλασσον δαπάνες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας με αναθεώρηση και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **3.088.468,66 €** και παρουσιάζει **ΑΥΞΗΣΗ** έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου ενώ παρουσιάζει **ΜΕΙΩΣΗ** έναντι του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Η αύξηση οφείλεται στην διαφορά τιμής της Ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/φεκ 4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109) στην αύξηση των απολογιστικών εργασιών, καθώς και στην αύξηση της Δαπάνης Αναθεώρησης.

Με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων, το οποίο εξαντλείται

**Μετά τα παραπάνω καλείται η το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Συνημμένα

1. Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ.
2. Η Αιτιολογική Έκθεση
3. Το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε.)

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών &  
Ενεργειακής Αναβάθμισης

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΤΙΓΡΑΦΟ

22-11-23

Υπάλληλος

