



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 24η/2023**  
**της 30/11/23**

**Αριθ. Απόφασης 170/2023.**

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 24<sup>ης</sup>/30-11-23 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την 30η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ.38026/23-10-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν & των άρθρων 11 και 23 παρ. 1 του Ν.5043/2023 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν 23 ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
7. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
8. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
9. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
10. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
13. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
14. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
15. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
18. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
19. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ
20. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
21. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
22. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
23. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΔΑΝΑΗ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
8. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
11. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
12. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΕΡΙΦΙΛΗ
15. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
17. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Παπαβασιλείου Χρήστος, Αρνής Σπυρίδωνας, Αγαθοκλέους-Ακριτιδη Αγγέλα, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Κωστάκης Δημήτριος, Τσεβάς Χρήστος, Πέππας Χρήστος, Στάικος Θεόδωρος & Φώτος Βασιλείος, οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Στη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Λακαφώση Παναγιώτα, Καρυστινός Νικόλαος, Αγγελάκη Διακείμεη Σοφία, Μυλωνά Μπικίνη Παναγιώτα, Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Συνοδάκη Εριφίλη & Αμάραντος Γεώργιος.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Κεχρύ Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Απόφασης: 170/23**

**ΘΕΜΑ 8:** Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 8ου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τεχνικών Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης, Στέφανο Κριεμάδη, να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ Κριεμάδης, έθεσε υπόψιν του σώματος την **Αρ. Πρωτ. 37799/22-11-2023** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αναφέρει τα εξής:

**ΣΧΕΤ:**

1. Το άρθρο 65, παρ. 5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, από τις **7 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023** με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
2. Το γεγονός ότι για το έργο έχει εκδοθεί η Βεβαίωσης περαίωσης και εκκρεμεί η έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης με την τακτοποίηση των ποσοτήτων του παρόντος ΑΠΕ, οι οποίες λόγω της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού και της φύσης τους, είχαν επείγων χαρακτήρα.
3. Η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
4. Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
5. Η με αρ. 353/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβασης εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην Εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
6. Η υπ' αριθμ. 690/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
7. Το υπ' αριθμ. 37970/9-11-2021 Συμφωνητικό της Συμφωνίας-πλαίσιο
8. Η υπ' αριθμ. 954/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
9. Η υπ' αριθμ. 7594/11-3-2022 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση
10. Η υπ' αριθμ. e-1 39513/21-02-2022 εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ
11. Το υπ' αριθμ. Υ/127721/03-03-2022 έγγραφο ΤΜΕΔΕ ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
12. Η υπ' αριθμ. 628/22 ΑΟΕ έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης του έργου του θέματος

13. Η υπ'αριθμ. 66/23 ΑΔΣ έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης του έργου του θέματος

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 11-3-2022 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 7594 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση ποσού 2.016.129,03€ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 2.500.000,00€ του έργου του θέματος.
2. Με το υπ'αριθμ. 8452/18-3-2022 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
3. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 8492/30-1-2022 έγγραφο.
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 11-9-2022.
5. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 11-9-2023, ενώ υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση αυτού.
6. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1-6 πιστοποιήσεις του έργου ποσού 2.788.048,99€ με ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 89,80% του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης και έχουν συντηρηθεί 177.400μ<sup>2</sup> οδοστρωμάτων (ασφαλτικά, εκ σκυροδέματος, σταμπωτό δάπεδο, κλπ) που αντιστοιχούν στο 100% του Φ.Α. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης).

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το έργο έχει σκοπό να καλύψει τις κατά περίπτωση συνεχώς παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου Διονύσου σε ότι αφορά τις συντηρήσεις των οδοστρωμάτων του μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής (δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων, αντικαταστάσεις, επισκευές δικτύου ύδρευσης, δίκτυα ΟΚΩ, κλπ) αλλά και τη διάνοιξη-κατασκευή νέων οδών, σε διάφορα σημεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Επίσης, σκοπός του έργου είναι η άρση επικινδυνότητας, η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των οδοστρωμάτων σε οδικούς άξονες και η επισκευή επικίνδυνων σημείων που θα υποδειχθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Δηλαδή θα γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις σε σημεία και οδούς όπου έχουν ήδη διαπιστωθεί προβλήματα και επικινδυνότητα αλλά και θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης -με το ίδιο αντικείμενο του έργου (ασφαλτικά οδοστρώματα)- στα επικίνδυνα σημεία που θα προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οχημάτων και των πολιτών και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο της μελέτης. Οι επεμβάσεις θα γίνονται σε οδούς που έχει καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε όποιες οδούς κρίνει απαραίτητο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εκ του συνόλου των καταγεγραμμένων αναγκών αντιμετωπίστηκαν κατά προτεραιότητα οι πλέον επείγουσες αποκαταστάσεις, με κριτήριο την κυκλοφοριακή ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση των 1<sup>ου</sup> έως και 6<sup>ου</sup> λογαριασμού προκειμένου να συμπεριλάβει:

1. Τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις κατόπιν της Βεβαίωσης Περαιώσης, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιαστικά το αρχικώς προβλεπόμενο αντικείμενο.
2. Την διαφορά της τιμής της Ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/ΦΕΚ4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109) και την εγκύκλιο 414733/28-12-2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
3. Τη δαπάνη που προκύπτει από τα 1 - 3 ΠΚΤΜΝΕ του έργου, η οποία καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και:

- Δεν προέρχονται από τη διαφοροποίηση της μελέτης, των συμβατικών σχεδίων, της ποιότητας του έργου ή της μορφής αυτού.
- Η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Από τα απρόβλεπτα καλύπτονται και αυξήσεις της δαπάνης των ομάδων εργασιών.
- Όσον αφορά την επί πλέον δαπάνη προέρχεται αποκλειστικά από την διαφορά τιμής ασφάλτου η οποία πληρώνεται σαν απολογιστική δαπάνη σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα ΚΥΑ καθώς και από την αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Επίσης, ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας (1) νέας εργασίας που αφορά στην 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση, η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στη μελέτη και η εκτέλεση της οποίας κατέστη αναγκαία για να καλύψει την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. **Η δαπάνη της καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων** σύμφωνα το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. Η νέα αυτή εργασία περιλαμβάνεται στο **3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., στον οποίο προβλέπονται ποσότητες για αυτή και είναι η ακόλουθη:

- ❖ Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοικτών εκσκαφών, φέρουσας ικανότητας 440kN με ράβδους Φ32 Β500C

Η πιο πάνω τιμή συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, εφαρμόστηκε δε η έκπτωση κάθε ομάδας της εργολαβίας στις νέες τιμές μονάδος εργασιών.

Με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ περιλαμβανομένου και του 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Η αύξηση που προκαλείται είναι αποκλειστικά για να συμπεριλάβει την διαφορά τιμής της Ασφάλτου και είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/φεκ 4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν.

4938/2022 (Α' 109), την εγκύκλιο 414733/28-12-2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

➤ Δεν προκύπτουν επί έλασσον δαπάνες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας με αναθεώρηση και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **3.088.468,66 €** και παρουσιάζει **ΑΥΞΗΣΗ** έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου ενώ παρουσιάζει **ΜΕΙΩΣΗ** έναντι του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Η αύξηση οφείλεται στην διαφορά τιμής της Ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/φεκ 4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109) στην αύξηση των απολογιστικών εργασιών, καθώς και στην αύξηση της Δαπάνης Αναθεώρησης.

Με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων, το οποίο εξαντλείται.

**Μετά τα παραπάνω καλείται η το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

7. Την Αρ. Πρωτ. 37799/22-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα σχετικά έγγραφα .
8. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023
11. Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ 16 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ & 5 ΛΕΥΚΑ**

Οι Δ.Σ. κκ Παντελόγλου Τεύκρος & Συνοδάκη Εριφίλη, καταψήφισαν την εισήγηση, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κκ Ζαμάνης Διονύσιος, Μαιχόσογλου Ψυχογιού Αικατερίνη, Τσούκας Παναγιώτης, Αμάραντος Γεώργιος & Φέρμελη Λυδία δήλωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

- **Εγκρίνει** τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου  
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται :

**Ο Πρόεδρος**

**Κρητικός Αθανάσιος**

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών