



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
 Άγιος Στέφανος

ΟΡΘΗ ΕΠΙΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ
 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4^η /2024
 Της 06ης Φεβρουαρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε.-ΤΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου»

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 6ης Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2991/02-02-2024 πρόσκλησης της Προέδρου κ. Κατερίνας Μαϊχόσογλου, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, **παρόντων** της Προέδρου κ. Κατερίνας Μαϊχόσογλου και των εξής τακτικών μελών: Πέππα Αγγελικής, Τσούκα Παναγιώτη, Δημητριάδη Σταμάτιου, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στέφανου, Αναπληρωματικών μελών: Μακρυγιάννη Κωνσταντίνου και της κας Ιατρού Δέσποινας (χωρίς δικαίωμα ψήφου), η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 2ου θέματος: **“Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε.-ΤΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου»” και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2616/30-01-24 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Υποδομών & Χωροταξίας κος Αλέξανδρος Κουκάς στην οποία αναφέρονται τα εξής:**

Σχετ:

- Η υπ' αρ. πρωτ. 37633/2-12-2022/2-12-2022 (ΑΔΑ: 912ΧΩ93-ΜΞΣ) (Αρ. Απόφ.: 4466) Απόφαση Ανάθεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» του Δημάρχου Διονύσου.,
- Η με αρ. Πρωτ. 40622/23-12-2022 σύμβαση του έργου,
- Οι διατάξεις του Ν.4412/16, όπου αυτές έχουν εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση,

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- Στις 23-12-2022 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 40622 Σύμβαση ποσού 59.415,01€ πλέον ΦΠΑ 14.259,60€, συνολικής δαπάνης 73.674,61€ του έργου του θέματος.

- Με το υπ' αριθμ. 517/5-1-2023 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. Νίκα και ο κ. Φαράχ, υπάλληλοι του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
- Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 532/11-1-2023 έγγραφο.
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 23-10-2023.
- Με την υπ' αριθμ. 101/23 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ
- Στις 13-11-2023 υπεγράφη η Βεβαίωση περαίωσης του έργου, με την οποία βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 36866/23-11-2023 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου
- Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ-ΤΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ' αριθμ. 1 -4 πιστοποιήσεις του έργου ποσού 84.393,54€ με ΦΠΑ, ενώ έχει εκτελεστεί το 100,0% του φυσικού αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην διαμόρφωση-βελτίωση-εξωραϊσμό του χώρου – εντός του ορίου απαλλοτρίωσης της Λ. Μαραθώνος - ο οποίος λειτουργεί ήδη επί πολλά έτη, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των παρακείμενων καταστημάτων, στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς Σταμάτας στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η καθαίρεση μικρών τοιχιών εντός του χώρου απαλλοτρίωσης, η ενιαία διαμόρφωση με εκσκαφές μικρής κλίμακας, η κατασκευή πεζοδρομίου για την κίνηση των πεζών, η εγκατάσταση της υποδομής για την εγκατάσταση ιστών φωτισμού και τέλος η διάστρωση της τελικής επιφάνειας με ασφαλτικό τάπητα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (2^{ος} ΑΠΕ-ΤΑΠΕ), συντάσσεται μετά την έγκριση των 1^{ου} έως 4^{ου} ΠΠΑΕ, έχοντας ολοκληρώσει την κατασκευή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου και προκειμένου να τακτοποιήσει τις ποσότητες του περαιωμένου έργου.

Η τελική επιμέτρηση του έργου διαμορφώνει τις ποσότητες του παρόντα 2^{ου} ΑΠΕ-ΤΑΠΕ. Οι απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου καλύπτονται από το κονδύλι των αποβλήτων.

Οι εκτιμήσεις των ποσοτήτων του ΑΠΕ, βασιζόμενες στον προϋπολογισμό αλλά και στις επιμετρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη αναμορφώσεως των ποσοτήτων ως εξής.

- Λόγω της ύπαρξης πολλών και διαφορετικών δικτύων ΟΚΩ κατά μήκος και κατά πλάτος της εκσκαφής για την κατασκευή κρασπεδόρειθρων και των βάσεων ιστών φωτισμού, απαιτήθηκε η προσεκτική εκσκαφή για τη διάνοιξη του σκάμματος, γεγονός που οδήγησε στην τροποποίηση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ19.
- Επίσης, απαιτήθηκε η αποξήλωση του υφιστάμενου δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο κατά σημεία είχε πάχος άνω των 25 εκ., καθώς και η καθαίρεση τμήματος των τοιχείων περίφραξης των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών.

- Επιπλέον απαιτήθηκαν νέες τιμές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 1° Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που συνοδεύει τον 1° ΑΠΕ. Οι εργασίες περιλάμβαναν την κατασκευή της αναμονής αποχέτευσης ακαθάρτων της ιδιοκτησίας επί της Λ. Μαραθώνος 7.
- Κατόπιν υπόδειξης υπαλλήλων της ΔΙΔΙΜΥ απαιτήθηκε η αποξήλωση και η εκ νέου τοποθέτηση των πλακών πεζοδρομίου, προκειμένου να τοποθετηθεί νέα καλωδίωση για τον οδικό φωτισμό της Λ. Μαραθώνος.
- Τέλος, προέκυψαν δαπάνες αναθεώρησης τιμών μονάδος

Στον παρόντα 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Χρησιμοποιείται το ποσό των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες προκύπτουν από εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν ακριβέστερα
2. Προκύπτουν δαπάνες απολογιστικές για την διαχείριση των ΑΕΚΚ, την επανατοποθέτηση των πλακών και την προμήθεια των ιστών και φωτιστικών. Οι δαπάνες αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 154 του Ν. 4412/16.
3. Προκύπτουν επί έλασσον δαπάνες από εργασίες οι οποίες, δεν επαρκούν για την εκτέλεση εργασιών με επιπλέον δαπάνες. Οι επί έλασσον δαπάνες βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 2° ΑΠΕ-ΤΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 66.257,48 € και παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στις απολογιστικές δαπάνες. Η αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών κατά 8.534,71€ αποτελεί αύξηση ποσοστού 14,77% της σύμβασης και θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 4782/22, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με τον παρόντα 2° Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών είναι 14.536,67€ και θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων κατά 7.328,02€ και εκ των επί έλασσον δαπανών κατά 7.208,65€.

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης είναι 7.344,22€, από το οποίο απορροφάται ποσό 7.328,02€ ενώ υπολείπεται ποσό 6,20€.

Μετά τα παραπάνω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-ΤΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» του Δημάρχου Διονύσου».

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **2616/30-01-24** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΤΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λ. Μαραθώνος και Λ. Δροσιάς - Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» του Δημάρχου Διονύσου».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u> Μαϊχόσογλου Αικατερίνη	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u> 1. Πέππα Αγγελική 2. <u>Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος</u> 3. Τσούκας Παναγιώτης 4. Δημητριάδης Σταμάτιος 5. Ουσταμπασίδης Σταύρος 6. Καλαφατέλης Ιωάννης 7. Κριεμμάδης Στέφανος
---	---

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Γενικό Γραμματέα
- Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών